



506.
668.

98/64/084


51/m27

as cat 6 no 25

but with 15-page
addition (same year,
different printer)

containing costs;
documents, and notes on
rival projects by

Carlo Fontana a.o. ✓



SAC. CONGREG. RIPARVM TYBERIS
Romana Remunerationis
PRO ILLVSTRIS. D. CORNELIO MEYER:
Memoriale.

EM. ME ET REV. M. D. R

Reparatio ripæ Tyberis ante Vincam Papæ Iulij, quæ ob imperium fluminis certam ruinam minabatur Vixë Flaminie extra Portam Populi fuit commissa Illustris. D. Cornelio Meyer nobili Amstelodamensi ab hac Sac. Congregatione facienda tamen omnibus expensis Reu. Cameræ cum promissione magni muneris post absolutum opus Passonata demandatæ, & eo maior spes illi fuit facta amplissimi præmij, cum ipse sponderet se ripam reparaturum impensa non vltra scuta decem milia, cum alijs Architecti Romani necessaria peterent vltra scuta octoginta milia prout Eminentiss. DD. benignissime recordari possunt, & testatur R. P. D. Berninus in relatione desuper facta Sanctissimo Summario num. 1.

Consecit D. Meyer aggerem seu Passonata, restituitque securitatem labenti ripæ, liberando alueum Huminis ab ingentibus Saxis, & rudibus antiquis auertendo cuncum aquarum à Ripa offensa, illumque conuertendo aduersus ripam oppositam, vt omnibus patet, nam ingens ille finis aquarum à flumine excauatus, hodie repletus est faxis arena & densissimo faliceto, quò stabilita est Passonata.

Hæc autem omnia fecit D. Meyer tanta æconomia, cum adfistitia duorum filiorum, vt ad eius manus non peruenerint præter scuta 7786. 19. expensa in operarijs, & camentis necessarijs diligentissime notatis singulis diebus in libro ad hoc destinato, recensendo singillatim venditores, qualitatem, & pretium prout in eius restricta Summa. num. 2. cui emptio camentorum, & solutioni, ac retentioni computorum Reu. Cam. deputauit Ministrum, qui specialiter adstitit, descriptisque in libro ad hunc effectum à se retento, & in fine operis suum librum exhibuit Eminentiss. D. Ginetto tunc Thesaurario, & reperitur in Computis Camerales penes D. Io: Baptistam Valentem penes quem adfuit etiam 74. receptæ originales pro iustificatione omnium in libro descriptorum, & adest etiam subscriptio dicti Ministri, & de omnibus attestantis Summario num. 3. & singulæ partitæ librorum fuerunt confrontatæ ordine R. P. D. Bussi tunc Secretarij huius Sac. Congregationis, & exactissime congruere repetitæ sunt Summario num. 4. Verum quia æstimatio lignaminum facta à D. Equite Carolo Fontana controuertebatur à Reu. Camera mandauit Illustris. Congreg. Cameralis D. Colonello Iulio Cerruto, & P. F. Iosepho Palea, vt iterum ea æstimerent, & in pe-de computi registrati in prædicto libro legitur eorum relatio Summario num. 5. & non acquiescentibus Appalcatoribus lignaminum, qui nomine Reu. Cameræ ea dederant D. Cornelio Meyer fuit electus tertius peritus, qui in Congregatione Camerali dedit suam peritiam Summa. num. 6. & tandem Reu. Camera ordinarij satisfactionem.

Sed quia D. Meyer in alijs camentis, & operarijs iuxta partitas dicti libri erat creditor pro expensis à se factis in scutis 276 08. 4. bonificatis reliquis receptis reportauit ab Eminentiss. D. Card. Ginetto Thesaurario die 30. Nouemb. 1679. solidationem computorum Summario num. 7.

Absoluta passonata, & adeo exacta diligentia solidatis rationibus de tota impensa D. Cornelius Meyer penes Illustriss. DD. Camerales institit, vt promissum præmium largirentur, sed diu nec satis lucratus est, semper enim in conclusionibus reportabat responsiones nesciri quid, & quantum sibi fuerit promissum; Quapropter supplex recurrit ad benignissimos, & Eminentissimos DD. meos, & hanc Sac. Congregationem, vt declarare dignetur promissum præmium ea magnificentia quæ sit digna S. Sedis erga Nobilem Hollandum; & congruat cum amplissimis promissis sibi factis & operi inexpectato successu absoluto sub auspicijs huius Sac. Congregationis quam tamquam Adricem operis sperat habere in benignissimum, & æquum Iudicem, & humillime sperat.

De remuneratione enim, & largissimo præmio dubitari non contingit, non solum quia debetur de Iure humana, & diuino, sed etiam quia hæc Sac. Congregatio amplissimum pollicita est, vnde tamquam in genere Conuentum debet à Iudice arbitrari Rota coram D. Nozet. Junior. de iur. 363. nu. 4. Sed Index in taxatione debet sequi regulas Iuris, quæ sunt. Primo: Consideratio, & respectus ad qualitatem personæ; 2. ad qualitatem laborum, & ad industriam; 3. ad rationem temporis; 4. Si operarius impendit totum hominem; 5. & ad qualitatem loci. Zach. de Salario quest. 9. d. n. 39. Vique ad finem ex benignitate vident. Iste autem qualitates in sublimi gradu concurrunt in D. Meyer.

Prima enim qualitas personæ est omnino Illustrissima, non solum quia eius frater pro Republica Hollanda est Gubernator in Regnis Indis Orientalis, & hæc familia est Nobilis, & ex Optimatibus Amstelodamensibus, & etiam opulenta, & in Patria melioribus commoditatibus vitur, sed etiam quia ipse D. Cornelius est industrius Architectus, & Hispaniarum, & alibi plures, & sui ingenij præstitit Romæ clara testimonia non solum in confectione Passonata, sed etiam in alijs operibus pluribus, & præcipue in confectione magni libri super restituenda navigatione Tyberis, qui datur, vt ex eo dumtaxat præfulgeat ingenium, & qualitas doctrinæ in isto Architecto vigens; Ista enim qualitas docti, & Sapientis Viri multum considerari debet in taxatione salarij Zach. dicto tract. dicta. q. 9. n. 44. & 45. & q. 10. nu. 7. vbi enim adest magna scientia, & intellectus, maius debetur salarium Zach. dicto tract. q. 64. n. 26. & latius q. 102. n. 6. vbi plures allegat.

Secunda qualitas operis est maxime consideranda, quia temporibus S. M. Alexandri VII. & vtriusque Clementis alluio Tyberis erat adeo magna, vt profusus deliberandum videretur de remedio necessario, quod amplius differri non poterat; agebatur enim de euidenti periculo ruinæ Vixë Flaminie Romanarum nobilissimæ, & frequentissimæ, quæ ruina erat adeo æstimanda, vt hæc Sac. Congregatio, & Reu. Camera cogitauerit de committenda reparatione magnis impensis futurorum vltra octoginta milia, & iam agebatur de concludendo pro scutis sexaginta millibus, credebant enim Architecti Romani esse necessarium facere ingentem abscissionem ripæ, vt flumen auerteret suum cursum à ripa offensa; imo aliqui Architecti ausi sunt proponere mutare alueum Tyberis quod fuisset impendiosissimum Summario d. num. 1. Sed cum malum ingens esset, & de die in diem fieret irreparabilis fuerunt etiam requisiti alijs Architecti exteri de eorum sententia quam proposuerant varijs scanographijs, seu vt dicant, con disegnijs, & cum adhuc super expensa, & modo non conueniret, & necessitas urgeret fuit acceptus ad Urbem ex Civitate Ferrariæ D. Hippolitus Nigrefoli Architectus celeberrimus, & nihilominus aliquid quod satisfaceret non proposuit, cui tamen Reu. Camera vltra largissimas expensas commearus, & itineris cum illum per aliquot menses ad hunc effectum Romæ detinuerit dedit etiam manifestum præmium, adhuc tamen remanente ripa, Tyberis inausonibus obnoxia.

Cum tamen Romam adueniens D. Meyer illam reparandam promiserit, & præstitit impensa non vltra scuta octo milia, & nihilominus nihil adhuc consequutus est post octo annos quibus Romæ vixit suis expensis huic tantum negotio vacans.

Labor autem hic considerandus longè maior fuit quam recenseri possit, quia licet videretur arduum opus hoc effecisse

in medijs aquis Fluminis satis rapidi, & profundis, ita ut Annulli desideret audax ingenium D. Meyer, attamen non arte, & prout hic incognita auctit cuneum aquarum, quem dicitur *il fione del fiume* vinco aggere, vide aqua capere ne desinere à corrosione ripa, & quoniam alueus fluminis erat impeditus magno saxo, seu antiquo edificio in medijs aquis prominente, istud celerrime circumdedit, magna arte rupit, & euulsit, & contrariam ripam ob quam deflexerat ad istam nostram offensam adeo debilitauit, ut de die in diem caperet ruinam pati, & Tyberi librum cursui reddiderit. Hinc ordinauit passionatam studio, & ingenio singulari adiutendo per noctes, & dies una cum duobus suis filijs expositus intemperiei acris aestatis, & hyemis virgendo Operarios, comparando cements, ligna, & alia necessaria indefessus, & tandem passionatam feliciter absoluitur constabat ad missa ripa naturalis quia istam corroborauit continuo Saliceto, alijsque arboribus, unde ab alcis radicibus inuicem colligatis cum terra hodie passionata stat inconcussa prout docuit euentus, quia per octoginta sex alluiones maximas Tyberis spatio octo annorum, non solum in aliqua parte non fuit offensa (ut plerumque accidit) imò ab alluionibus maius robur acquisiuit, nam flumen in magno sinu inter ipsam passionatam, & ripam nostram iam deposuit tantam quantitate arenæ, argillæ, lapidum, & aliorum excrementorum fluuiatum, ut totum illud spatium, quod iam erat multis palmis aquarum plenum hodie sit interitum supra Horizontem aquæ Tyberis, adflicti enim D. Meyer assiduus quibuscumque motibus aquarum, unde intentum assiduationis ripæ allecutus est. Ille autem labor assiduus per tres annos fere, quibus operi faciendo inuigilauit, ut omittam ingentes vexationes quas passus est ab Annulis, est summopere considerandus in taxatione remunerationis quæ debet adquare labores, ad quos, & ad industriam, arbitrium Iudicis debet esse cor- respectuui *Zach. dicto tract. dicta q. 9. n. 46. 47.*

Tertio considerari debet tempus nam D. Cornelius Meyer licet Amstelodamensis attamen Patrocinus aduenit anno Iulii 1675. Romam cum duobus filijs, ut consequeretur Indulgentias, & inde rediret ad Patriam quam citissime, cum ibi non solum pluribus honoribus condecoratus esset, sed etiam haberet tres alios filios, & res, & suppellectilem non spernendam. Sed cum deuotionis causa per aliquot dies Romæ commoraretur habita notitia ab hac Sac. Congregatione de qualitate personæ, & ingenij D. Cornelij ob relationes habitas de alijs operibus aquatilibus absolutis Venerijs, & alibi, & fuit requisitus de sua sententia, quam cum in hac Sac. Congregatione proposuisset, & docuisset modum quo potuissent nostri Architecti pericere passionatam à se demeritam placuit illum remittere in Urbem, ut ipsemet opus, quod proposuerat perficeret prout fecit spatio fere trium annorum, quod tempus est considerabile, imò illi addendum est reliquum vique hunc, quo lapsi sunt octo anni, cum non ob aliam causam permanerit Romæ, & vni huius operi dumtaxat incubuerit, unde sibi ingentes expensæ obenerunt per tantum tempus, ad quod benignus Iudex debet animum aduertere. *Zach. d. tract. q. 9. n. 48.*

Quarto considerandum est quod D. Cornelius impendit totum hominem, imò & adhibuit duos filios, & omnes aliud non egerunt quam huic operi incumbere; non enim aduenit, & hic ignoti ano negotio poterant vacare: quod maxime notandum est, dum eadem ratio non militat in alijs Architectis Urbis, qui multos habent amicos, & quotidie ab omnibus adhibentur in fabricis, & plerumque habent certos Magnates, & Monasteria, & quod plurimum referi habent propriam domum, & familiam hies unde vacantes pluribus operibus splendide viuunt, & bene lucentur; Sed D. Cornelius prout hoc vni opus fuit Romæ octiduo (si potest dictioem continua eius agitatio pro hac re) & ideo etiam ad hoc esse respiciendum ait *Zach. d. tract. q. 9. n. 49.*

Quinto consideranda est qualitas loci, fuit enim decens D. Cornelius Romæ, Cluitate magnifica, & dispendiosa, in qua vixit, & viuit proprijs expensis absque alio prouentu, & lucro, imò ob magnam distantiam Amstelodami suæ Patriæ quæ non habet commercium Mercatorum in Urbem, ut faceret venire pecunias in sua sustentamentum passus est ingentia interitus, & damna ratione Cambiorum, & quoniam non raro habere pecunias non potuit in tempore coactus est vendere Perlas, Adamantes, & alios lapides pretiosos quorum notitiam humillime porrigit considerandam. Eminentissimis DD. *Summario n. 8.* ut ex ea possint cognoscere quam graua damna passus fuerit iste Nobilis exterus, vltra maiora damna passus Amstelodami, quia ob adeo eius ciuitatam absentiam suæ res ibi fuerunt, & vacante de malo in plus, prout per epistolas iustitiam poterit.

Quantitas autem præmij est in arbitrio Eminentissimorum DD. qui illud in pectore sibi referuarunt, & quibus humillime supplicat D. Cornelius, ut benignè reflectere dignentur ipsam reliquæ propria negotia, ut huic operi incumbere, quod prudenter considerat *Zach. d. tract. q. 10. n. 46.* & imo per vixit suis expensis per adeo diuturnum tempus, quod certe repugnat rationi, ut qui alienis fatigatur negotijs suis sumptibus viuat *Zach. d. tract. in proem. n. 6.* Quapropter præmium non solum debet esse correlative ad iustitiam ad iustitiam, & præcipue ad expensas, & damna passæ, ut se aleret Romæ; sed etiam debet expensas pro sui iustificatione factas excedere, ut de eo quantitas aliqua portio in feneatrem seruari possit, ut optime, & discretè admonet *idem Zach. ubi sup. in proem. n. 16.*

Quinimo poterit argumentari quantitas præmij ab vno dato D. Francisco Calamo Agrimenfiori, qui paucas horas impendit in mensuratione non totius Passionatæ, neque illius magni mous à flumine excavati, sed dumtaxat in mensuratione quatuor petiarum terreni, quod D. Cornelius magna arte reciderat à Vineis D. Marchionis Torres, & DD. Alconiti & nihilominus Agrimenfiori illustris, D. Theaurarius fecit soluere secula quinquaginta *Summario n. 9.* Quapropter si simplex Agrimenfior tantum lucratus est sola mensuratione paucis horis absolutam, multo magis vberius debet esse præmium D. Cornelij Meyer Viri Illustrissimi Sapientis exteri, & qui per octo annos non mensurauit dumtaxat milles totam Passionatam, sed omni die, imò bis, & ter ad eam iuit, & à sine cooperatis est ad terminos *l. 4. in fin. ff. quod viant clam.* reflectendo etiam ad magnificum modum quo Reu. Camera egit cum D. Nigretolo Architecto Ferrariensi, qui fuit accersitus ad hunc effectum, & dimissus non solum expensis Reu. Cameræ, sed cum præmio cum tamamen nihil conuulserit quod certe arguit eo magis deberi D. Cornelio, qui opus sua industria, & nouo modo absoluit.

Et præmium promissum eo magis debet augeri eo considerando ingens beneficium quod fecit D. Cornelius in economia, comparatione, & vsu cæmentorum, nam primo hic Romæ practicabatur singulis passionis aptare punctas ferreas quatuor iulij emi solitas, istas D. Cornelius non solum ad ista iulij, & primo in istando nouum modum aptandi punctas passionum hodie Architecti amplius punctis ferreis non vtuntur, secundò; Architecti vtuntur clauis ferreis librarum duarum cum dimidia D. Cornelius eas est elasticis media libra. Tertiò, passionis quos dicitur Cartaricijs emi solebant scutis 1.50. D. Cornelius quos adhibuit, emi baioc. 60. Quartò Architecti in faciendis passionatis, ponebant palos contiguis ad inuicem, & D. Cornelius decore, & prædictus est ponere palos distantes palmis quinque, quæ omnia si contigisset huius passionatam iuxta consuetam artem Architectoniam nostratiam ascendissent ad scuta 14756.50. cum tamen D. Cornelius tantum in pederit scuta 9500. -- unde resultat fuisse expensas minores in scutis 15256.50. ut in computo verum est, quod ad ingentem istam utilitatem demonstrandam datus *Sum. n. 10.* Quibus omnibus accedere debet ingentes expensas quas annuatim effluge Reu. Camera quia ad dictam rationem in passionatis Fiumichij, & alibi potest expensas moderari.

Dum autem D. Cornelius ista representaret Illustris. Cameralibus, & dum maxime sperabat post varijs prouisa obtinere suum intentum, incidit in vexationem si quidem mense Septembris 1683. per memoriale cæcum fuit erroneè suppositum passionatam esse debilitatam, & non posse diu stare; Quapropter DD. Camerales animo cognoscendo eius iuramentum euulserunt in non nullis locis aliquot passiones de maioribus, reciderunt multas Salices, & quidem in locis

locis periculosis, & cum evidenti periculo ne malum quod non aderat eveniret; Quapropter fuit habitus recusus ad Illustriss. D. nemum Ractam Sac. Congregationis Secretarium, qui inhiouit ne vicinius procederetur in eundem, passonorum, & in recisione Salicum, & benignissime interveniendo descriptioni madauit, vt reponeretur in pronum ratissime describendo fluminis altum antiquum, & modernum, & de palmo in palum niam conuenerunt cum indeueniret vi dicunt *è continente*, & robustior quam li ceter ripa naturalis ob salicum, & arborum rantes, itaque præ amplissime testari Illustriss. D. Racta, & comprobauit euentus, quia in quatuor accessibus a die primæ descriptionis, quæ fuit 9. Septembris 1683. vsque ad diem 22. Ianuarij 1684. fuit reposita in optimo statu licet interim Tyberis maximis alluionibus per totam hyemem excreuerit, & res ipsa loquitur, vt patet inuentibus.

Secundum quoniam huiusmodi descriptionis occasione Solertissimus Architectus D. Matthias de Rossi nescimus ad quem finem voluit æstimari passonatum iam interitum, & iuxta statum præsentem, istud multum vile credo D. Cornelio Meyer quia ex ista æstimacione poterit hæc Sac. Congregatio dignoscere magnam indultiam, integritatem summam, & meritum singulare D. Cornelij, qui optimi opus fecit æconomia incomparabili, & tanto studio erga S. Sedem, vt etiam post factum oculatissimus Architectus etiam nolens multas paritas huius operis pluris æstimauerit iuxta regulas Architectorum nostrorum, prorsus inexpectatum. Sed antequam ad singulas paritas æstimacionis faciat D. Matthias denunciam cogor notare erroneum lappositum quod ipse assumit constituendum D. Cornelium Appaltatorum in similibus solitum est fieri à Reu. Camera, & Eminentiis. D. D. benignissime recordari possunt passonatum fuisse factis faciendi singulis diebus Operarijs, quibus necesse fuisse cum mandatis D. Cornelij subscribendis à D. Theorij, & alijs expensis minutioribus in se lumeret, vt fecit, & quoniam Reu. Camera volebat in hoc subleuare ipsum, D. Cornelium, constituit vnum Ministrum, qui notaret omnes expensas, vt supra Summario dicto nu. 3. & cuius liberrario Summario dicto n. 1. libi --- *se ne dasse la direzione al sudetto Cornelio à spese della Camera Apostolica*; Imo tantum lignorum, terræ, & aliorum Summario dicto nu. 9. Vterius utamur æstimacio, & petita reddito rationem, quæ summæ conuenit, sed dumtaxat tenetur prætare tactum promissum: sed hæc adeo leui assertione D. Matthiæ relicta truius tractaturus de Mechanica, & Architectonica ipse in septem partes diuise; vt autem verbis artis, vt olim Virgilio.

Primo enim, per riempitura della Passonata calculat scuta 1531.41. Summario nu. 12. lit. A. in hac partita aberrauit quia D. Cornelius impendit per la sua falsina siffie conduttura, & Operarij scuta 2335.37. Summ. dicto n. 2. lit. K. l. & M. Quare autem adit differentia ipse ingenuus D. Matthias falsus est dicendo in fine partite sic: *Dichiarandomi, che l'altezza delle riempiture delle medesime, &c. sono state proposte dalla profondità espresse dalla sopradetta misura del Sig. Cammer Fontana, &c. le quali due parate da me non sono state viste mentre si faceua l'operazione.* Si igitur D. Matthias fasciculos lumentorum laxorum, & aliorum cammentorum per la riempitura, vt probatur Summario dicto nu. 3. potuisset certiorari de quantitate.

Secundo, supposit per legnami passoni, traucelloni, siagnoni, &c. fuisse impenfa scuta 1526.10. at D. Cornelius ex pecunijs tradita à Reu. Camera ex proprijs Magazenis, & æstimata inter ipsam Cameram, & Appaltatores, vt in Summario dicto nu. 5. & 6. Cum igitur D. Cornelius diligenter notauerit dictam à quo, & quibus emerit ligna pro dictis scagliis; præcipue siante quod hæc ligna de tempore descriptionis, & æstimacionis factæ à D. Matthia non erant ampligiano la lunghezza della passonata, &c. con sue catene quali non si vedono per essere coperte, &c. si sono num. 4. guide per fuori, che ebe segue, &c. nella quale vi sono num. 37. passoni, &c. e nel rimanente della passonata li passoni non si veggono, perché restano coperti nel corpo di essa, & ita dicitur in reliqua descriptione, & ne eius ætimacio facta per vi sotto sopra non potest attendi in concursu alterius factæ à D. Colonello Cerruto, & F. Iosepho Palea, & D. Io. Antonio de Rubels tertio Perito tẽpore quo passonata erat discoperata, & libera, & quo fuit diligenter inspecta, descripta, & numerata, 34. & pro vno homine (hoc fuit magnum compendium expensarum) ponit alia scuta 73.20. in totum scuta 71554.--- ex hoc resultat quanta ingenuitate, & diligencia notauerit omnia D. Cornelius.

Quarto ponit scut. 634.93. per guide, catene, coperchio della passonata, & loro mettura istam partitam D. Cornelius non posuit, quia quoad guias, & catenas comprehendit eas in particia lignaminum, quoad mettuturam distinxit operarios, vt in fabros lignarios, & pro quibus dumtaxat posuit scut. 258.9. vnde resultat exactius computum D. Cornelij.

Quinto supponit vnam partitam scut. 200. per hauer scauato il terreno nella ripa della parte opposta, hæc prorsus est erronea; sed excusabilis est D. Matthias, quia candidissime declarauit se in fecisse ad relationem D. Equitis Fontanæ, & a reno sudetto le quali due partite da me non sono state viste, &c. li enim vidisset hoc non attulerit quia D. Cornelius in dicto libro retento, & scripto à Ministro Reu. Camera, qui recenscebat omnes operarios, & ad quam rationem, qualibet die illis merces solueretur. Patet igitur error in facto D. Matthiæ non bene informati ne quidem de quantitate terreni abacti, qui si scissit ablatas fuisse petias quatuor terreni vtique ex magna sua peritia aliter potuisset iudicare cum singulis petiæ terræ non adeo de facili excauari possint modica impensa, quia dictæ quatuor constituunt camnas cubas 423.2. quæ non possunt excauari, & amoueri, & transportari de vna ripa ad aliam impensa scut. 200. vt patet ad sensum, imo si fuissent ætimandæ iuxta morem communem ad rationem iuliorum quindecim constanti scut. 63.48. Summario d. n. 12. lit. A. cum tamen D. Cornelius ingenua vigilantia sua expenderit dicta scut. 2031.26.

Sexto, ponit partitam clauorum Summario d. n. 12. lit. E. pro scut. 48c. at D. Cornelius dumtaxat in suo libro non per viam scandagli, sed numerando singulas libras ferri, & clauos posuit dumtaxat scut. 149.60. --- Summario d. n. 2. lit. F. Vnde colligitur inestimabile vile, magne parsimonie quæ vltus est D. Cornelius in seruitio S. Sedis, vt ne quidem post periculum opus credibile sit se potuisse adeo paruo pretio passonatum absoluisse, vt D. Matthias optimus, & oculatissimus Architectus præ sua summa peritia multo plura crediderit impensa.

4
Septimo tandem supponit ad relationem D. Equitis Pontane per seauero il sesso, d'esso antico di muro fuisse impensa scut.
400. hic d' fuit scut. 50. nam D. Cornelius impedit scut. 450. vt ex dilucentissimo computo regitratu in dicto libro
& quoniam defectus est in paruo standum est exactiori descriptioni, & eo magis quia D. Matthiae se refert ad D.
Fontanam. Nihil igitur ponit in esse dicta noua aestimatio D. Matthiae quia non vidit neque videre potest hodie
singula ligna, neque li fondi, qui praecipue sunt inaequalissimi, neque operas, neque alla caementa adhibita, & cum esti-
mauerit per scandaglio attendenda non est *Cyrus. controuerf. 61. n. 4.* & absque dubio quando Penitus factetur rem-
uissimam non vidisse *Rot. coram Amat. Dunoet. decis. 305. num. 15.* & non sufficit si dicat se habuisse respectum ad
tenipus praeteritum *Dunoet. decis. 420. num. 12.* & eo magis quia aestimando, impensam saxorum, mercedem inter-
glio omisit plures paritatis, vt nolitum Barcarum, mercedes Nancelliariorum, impensam faxorum, mercedem inter-
pretis destinari ab Illustris. D. Thesaurario, & R. D. D. Bassio; non enim sciebat D. Cornelius loqui Italice, & alias
paritatis omisit distinctissime descriptas in dicto libro recente, & scripto a Ministro Reu. Camerae diuinitus sum-
marium est in dicto num. 2. quocies enim habemus exactam paritatem, & punctualem calculum ista debet attendi, &
non alia facta tumultuarie, & per scandaglio post mutatum statum rei aestimata, & quo nequit haberi ocularis in-
spectio quae alias legitime ab alijs peritis fuit habita: *Rot. decis. 279. n. 4. & seip. 2. 4. tom. 3. rec.* & quod non debeat
aestimatio fieri per scandaglio, quando aestimatio facienda cadit in rebus non vitiis, sed distinctis ait *Rot. coram Amat.*
Dunoet. decis. 921. n. 1. est enim relatio incerta *ibid. n. 2. & per seip. 944. n. 1.* quae non debet attendi.
Attenta praecipue legitima calculatione facta magno studio, & diligentia anno 1673. imo etiam iterata supputatione.
Summarium c. 41. n. 2. quod est indubitatum dum non docetur de errore. *Munoet. ibid. n. 23.* imo hoc casu errores magni
conuincuntur in isto nouo Calculatore ad fauorem D. Cornelij.
Sed remouetur omnis scrupulus dum Reu. Camera deputant Ministrum ad effectum dictum notandi singulas expensas, vt
se amoretse restatur *Summarium dicto n. 3. ibi --- mediante il mio giuramento, & de parite descritte nel presente libro di*
rincontro delle spese fatte, e legnami prestati, &c. notate da me, da carta prima sino a carta 126. sono state descritte fidel-
mente, & esattamente di giorno in giorno, come sono occorse, con hauer personalmente assistito al pagamento degli Opera-
ri, e de materiali, &c. & ho veduto, che sono state messe in opera alla mia presenza, &c. Quapropter huius Ministro a
Reu. Camera ad hunc effectum destinato, & adhibito, & attestanti de facto proprio credendum est quia eius fides
conferatur approbata, & illi derogari non potest *Barbof. axiom. 51. n. 3.*
Et multo magis quia Illustris. D. Thesaurarius exegit ab ipso Ministro, imo, & ab ipso D. Cornelio speciale iuramentum.
super veritate paritatum, vt in principio libri legitur ex rogatu D. Matthaei de Angelis Cancellarij Reu. Camerae pa-
super sub die 10. Decembris 1673. quod iuramentum petiit, & praestitum operatur, vt scriptura iurata ad instantiam
partis sit legitima, & non possit impugnari. *Marchesan. de commiss. p. 309. l. 1. §. 1. n. 6. fol. mibi 186.*
Quia omnia legitime sunt canonizata per solidationem computorum factam per verba residualia *Summarium dicto n. 7. qua*
solidatione stante nequit institui noua calculatio. Munoet. de ratione. cap. 41. d. n. 37. Meftard. de probat. concl. 1263. n. 6.
Menoch. de arbit. lib. 1. centur. 3. n. 4. Gratian. discept. 3. n. 2. & sequitur Rota coram Celfo decis. 124. n. 7. Rot. decis. 101. &
224. n. 5. post conferim. Farinac. & decis. 193. n. 3. coram Dunoet. Sen. & eo certius quia dicta solidatio iterum fuit
agnita ab Illustris. D. Thesaurario, qui inherendo dictae solidationi, & sibi confitit quod D. Cornelius adhuc non
erat satisfactus fecit posteriore ordinem aliorum fecit, 3561. per spese da esso fatte in maggior somma alla passante,
&c. Summarium n. ultimo. Quae agnitio solidationis, imo confessio adhuc D. Cornelium esse creditorem expensarum &
se factarum in maiori summa remouet prorsus omnem difficultatem superest, & legitima solidatione computorum
erat satisfactus fecit posteriore ordinem aliorum fecit, 3561. per spese da esso fatte in maggior somma alla passante,
erat satisfactus fecit posteriore ordinem aliorum fecit, 3561. per spese da esso fatte in maggior somma alla passante,
mihi debitum adeo nobili Architecto extero nato Catholico in terra Haereticorum, & qui tanta ingenuitate fecit
opus exitum maxima parimonia quod reputatur dispendiosissimum vitra scut. 80000.
Franciscus Maria Honoratus.

Quare, &c.

Sac. Congreg. Riparum Tyberis
Romana Remuneracionis.
Pro ILLVSTRIS. D. CORNELIO MEYER.
Summarium.

Summarium
Num. 1.

Relatio Illustris. D. Bernini facta SS. su-
per difficultate repare glor. mem. di Clemente X. in occasione, che si discorse d'impedire il danno inuitabile, che minaccia-
ua di fare il Teuere alla Via Flaminia tra la Porta del Popolo, & Ponte molle: Humiliter rap-
tionis Ripa corrose a
Tyberis, et promissione
remuneracionis facta
D. Cornelio Meyer a
Sac. Congreg. Ripar.

Num. 2.

Restrictus computor.
descript. in lib. recente
a ministro deputato
pro parte R. Camerae
qui liber est in Com-
putatoria fol. 128. &
in uacuo.

H Aecendo Nostro Signore rimesso a me Segretario della Congregazione dell'Acque per infor-
matione il Memoriale presentato per parte dell'Ingegniero Cornelio Meyer a Sua Santità
per sapere quali fossero i sentimenti della Congregazione sopra le ripe del Teuere in tempo della
Clemente X. in occasione, che si discorse d'impedire il danno inuitabile, che minaccia-
ua di fare il Teuere alla Via Flaminia tra la Porta del Popolo, & Ponte molle: Humiliter rap-
tionis Ripa corrose a
Tyberis, et promissione
remuneracionis facta
D. Cornelio Meyer a
Sac. Congreg. Ripar.

P. F. Bernino Seg. della Cong. dell'acque.

Risretto generale de' conti, & delle spese fatte per la Passonata fuori della Porta del Popolo
dall' 12. Marzo 1676. sino li 22. Ottobre 1678. come costa dal libro maestro dato in Computatoria
della Reuerenda Camera Apostolica.

Legnami comprati con denari contanti da diuersi Mercanti vengono ad importare sc. 541. 92
La portatura con le carrette delli sudetti legnami, & di quelli sono stati somministrati 44.02
dalla R. Camera dalli Magazeni delli Mercanti sino alla passonata se, 13.12
La mercede delli Facchini per caricare tutti li sudetti legnami sopra le carrette sc.
La battitura con la mazza a mano delli passoni, che furono messi in quattro Pennelli, e
degli

	degli altri legni, che furono posti per orditura della passionata sc.	5
	La battitura con il mazzabeco di tutti li passioni, che sono andati nella passionata, come hoggi è esistente, e di tutti gl'altri legni, che formavano la Cassa attorno vn massiccio antico di muro, che fu leuato dal niczo del fiume sc.	73.20
F	La spesa fatta in chiodi sc.	642.34
G	La mercede degli Falegnami sc.	149.60
H	La spesa fatta negli anelli per mettere sopra li passioni, & in accette, seghe, martelli, pale, zappe, & altri ferrami sc.	258.94
I	La spesa fatta negli funami sc.	68.74
K	La spesa fatta in comprar la fascina, & in farla condurre con le barche per fiume da Nazzano sino alla passionata sc.	16.78
L	La spesa fatta nel far tagliar li sassi, e nel farli condurre con le barche per fiume sino all'opera sudetta sc.	1797.84
M	La mercede degli Operarij per hauer scaricato dalle barche tutta la sudetta fascina, e sassi, e per hauer empito la passionata sc.	367.30
N	La mercede degli Operarij, ch'hanno cauato, e condotto il cretoner, & empito le casse della passionata, che fu fatto attorno il massiccio di muro sud. sc.	180.23
O	La mercede degli Operarij per hauer cauato tutta l'acqua dal riciuto della passionata sudetta, e poi rotto il detto massiccio di muro, e cauato dal fondo del fiume tutta la detta passionata sc.	120.37
P	La mercede degli Operarij per hauer cauato vn fosso lungo la Vigna del Marchese Torres, e leuato dal letto del fiume vna gran spiaggia d'allunione sc.	190.60
Q	La mercede degli Operarij per hauer fatto vn taglio di terreno nella sudetta Vigna di Torres di pezze due, e mezza, e d'vn altra pezza, e mezza nella ripa à picci della Vigna de' Signori Altoutiri sc.	150.70
R	La mercede degli barcaruoli, che con le loro barche hanno condotto tutto il sudetto terreno dalle ripe sudette sc.	1499.63
S	Compratura di barche grandi, e piccole, sicome di mazze di legno cerchiare di ferro, mazzabeco, girelle, triuelli di diuersa grandezza, hache, picconi, e ruotatura di ferramenti sc.	380.93
T	Nolo delle barche grandi sopra le quali sono stati drizzati li Casselli della mazzabeco, e delle barche piccole sc.	182.68
V	Giornate delli Guardiani, ch'hanno custodito l'opera, e le monitioni sc.	251.36
X	Il salario di tre anni in circa del Ministro Camerale Agostino Horatij, e del sopraftante Filippo de Michaelis, ch'anche seruina per interprete, e scritturale sc.	3143.67
		680.

Num. 3.
Minister deputatus à
Re. Camera testatur de
veritate partiarum,
& adfistentia sua in
descript. & solutione
singularum.

Io infraferitto Ministro deputato per la Reu. Camera, e sopraftante alla Passionata fatta nel Tenere incontro alla Vigna di Papa Giulio conforme all'ordine spedito da Monsig. Illustriss. Bussi Segretario della Sac. Cong. delle Ripe sotto li 3. Maggio 1676. faccio piena, & indubitata fede anche per mezzo del mio giuramento, come le partite descritte nel presente libro di rincontro delle spese fatte, e legnami presi nel magazzino à Monte Citorio, & altri comprati altroue à denari contanti dal Sig. Cornelio Meyer Ingegniere Olandese per seruitio di detta Passionata notate da me da carta prima sino à carte 123. sono state da me descritte fedelmente, & esattamente di giorno in giorno, come sono occorse con hauere in oltre affittito personalmente al pagamento degli Operarij, e delli materiali, come anche delli legnami, fascine, chiodi, & altre cose comprate, & ho veduto, che sono state messe in opera alla mia presenza, e per esser questa la verità ho sottoscritta la presente di mia propria mano questo dì 6. Agosto 1678.

Num. 4.
Liber scriptus à Mini
stro Reu. Camera fuit
confrontatus, & in eo
est descriptus creditor
D. Meyer in sc. 286.
08.

Io Agostino Horatij mano propria.
Hauendo io infraferitto d'ordine di Monsig. mio Illustriss. Bussi esattamente reuisti i conti della spesa fatta dal Sig. Cornelio Meyer Ingegniere Olandese del lauoro della Palificata fuori Porta del Popolo portata nel presente libro cartolato sino à carte num. 123. ho trouato, che tutte le ricueute confrontano alla giornata descritta nell'istesso libro, e che detta spesa ascende à sc. 7924. b. 66.2. aucoche in conformità delli mandati passati da Monsig. Illustriss. Ginetri Tesoriero generale non s'iano stati ricueuti da detto Sig. Cornelio, che sc. 7648. 58. di modo, che il detto Sig. Cornelio ha speso più di quello ha riceuuto sc. 276.08.2. Onde in fede della verità ne faccio la presente attestazione. Roma questo dì 19. Dicembre 1678.

Num. 5.
Aestimatio lignaminū
facta ad instantiam
R. Camere, à D. Co
lonello Cerruto, & à
P. Iosepho Palea.

Io Lodovico Vanni atteso quanto di sopra mano propria.
Nota delle partite di legnami dati da Domenico Sbordone, & Andrea Protani per seruitio della Palificata del fiume fuori di Porta del Popolo copiate dall'originale presentate in Camera, e valutate dal P. F. Giuseppe Palea con l'assistenza del Sig. Colonello Giulio Cerruti Periti eletti dalla Sac. Congregatione Camerale.

A dì 10. Marzo 1676. Filagnoni di palmi 27. num. 2. à baioc. 30. l'vno 60
Detti di palmi 18. num. 20. à baioc. 15. l'vno 3
Seguitano le partite delli altri legnami descritti misurati, e stimati ad vno ad vno, & in fine legitur.
Tutto il sopradetto legname è stato dato con ordine di Monsig. Illustriss. Ginetri Tesoriero generale per seruitio della Palificata di fiume fuori della Porta del Popolo dalli 26. Maggio passato sc.

Noi sottoscritti Periti eletti dalla Congregatione Camerale, e da Monsig. Illustriss. e Reuerendiss. Ginetri Tesoriero generale di N. Sig. Innocentio XI. per apprezzare, e valutare li detti legnami della qualità sopradetta, & hauendo ben considerato sicome dice la medesima Scrittura li valutiamo di commun consenso per scudi mille ducento cinquanta tre, e b. 85. come à partita per partita nel conto stesso si può vedere. Dico sc. 1253.85. moneta.

Num. 6.
Tertius peritus ele
ctus ad estimandum
dicta lignamina secun
dum eius relationem
A. C. soluit pretium.

F. Giuseppe Palea Domenicano mano propria.
Io infraferitto terzo Perito eletto à stimare li legnami dati in seruitio della Reu. Camera per la palificata fatta nel fiume fuori della Porta del Popolo dal Sig. Domenico Sbordone, & Andrea Protano, doue dal conto ridotto tutte le partite descritte in esso della qualità, quantità, e misure delli detti legnami dati per detto seruitio in diuersi tempi, cioè dalli 10. Marzo 1676. à tutto li 27. Luglio seguente, onde per stimario ho considerato la qualità di esse, sue misure, & essere stati scelti

dalle masse per l'averne la bontà, grossezza, misura, come sopra, e di ciò preso informazione da Agostino d'Oratij già Ministro, & assistente à detta palificata, e d'hauer scelto detto legname al magazzino, doue per la mia perizia fino il valore di detto legname in scudi mille quattrocento novantotto b. 63. moneta. Dico sc. 1498. 63. &c.

Gio. Antonio de' Rossi.

Num. 7.
*Solidatio computorum
facta D. Cornelio ab
illustris. D. I. h. f. a. u.*

Illustri SS. Gio: Antonio, e Filippo Parauicini Depositari generali della Reu. Camera, li feudi cento due moneta stati depositati nel loro Banco dal Sig. Andrea Protano, e posti in credito questo presente giorno alla Reu. Camera in conto à parte à nostra disposizione, si compiaceranno di pagarli al Sig. Cornelio Meyer Olandese quali sono per tutto quello detto Sig. Meyer possa pretendere per resto delle spese da lui fatte alla palionata fuori della Porta del Popolo, che così pagati con ricettu- ra, &c. di Casa li 20. Nouembre 1679. per sc. 102. moneta.

G. F. Ginetti Tef. generale.

Gio. Battista Valenti Computista.

Num. 8.
*Illustris. D. Cornelius
Meyer nobilis Holan-
dus, vi concedentes
posset vivere hic Roma
tempore quo seruiuit
R. C. fecit venire in-
gentes pecuniarum summas.*

Partite delle rimesse, quali il Sig. Cornelio Meyer ha fatte venire da Amsterdamo per Venetia in Roma durante il tempo, che serue alla Sede Apostolica in qualità d'Ingegniero.

Anno 1676. adi 5. Marzo prima ricevuto dalli SS. Libri, e Volpini con vna lettera di cambio del Sig. Filippo de Pellichi ducati di Venetia 500

10. Dicembre, E più dal Sig. Ferdinando Voet con vna di cambio del Sig. Gio: Druyestein d. 1669 250

Anno 1677. adi 12. Nouembre dal Sig. Luigi Greppi con vna di cambio del Sig. Druy- 250

nestyn d. 250

26. Nouembre dal medesimo con vna di cambio del sopradetto d. 500

Anno 1678. 15. Luglio dal medesimo con vna di cambio del sopradetto d. 300

Primo Ottobre dal Sig. Giacomo Mentioni con vna di cambio del sopradetto Druyestyn 500

di Venetia d. 799

Detto alli Sig. Nicolò, e Sebastiano Casanova con vna di cambio del sopradetto d. 250

Detto dal Sig. Luigi Greppi con vna di cambio del sopradetto d. 250

Anno 1679. primo Giugno dal Sig. Clemente Bononi con vna di cambio del sopradetto d. 42. 40

Anno 1681. 30. Maggio dal Sig. Carlo Filippo Barlocel con vna di cambio del Sig. Hore- 22. 40

piet d. 47. 40

24. Luglio dal Sig. Parauicini con vna di cambio del Sig. Gio: Druyestyn d. 31. 20

Anno 1682. 1. Gennaio dal medesimo Parauicini con vna di cambio del sopradetto d. 4577. 40

18. detto dal Signor del Rosso banchiero con vna di cambio d. 3663

Sono in tutto ducati di Venetia 4577. 40

Fanno in moneta Romana feudi 3663

Seguono le partite delle Gioie vendute in Roma dal Sig. Cornelio Meyer per trattenerli al

seruitio della S. Sede Apostolica.

Anno 1676. adi 23. Giugno venduto al Sig. Contre Hercolani vn assortimento di Dia- 1000

mani per sc. 150

Anno 1677. 2. Gen. al Sig. Luigi Aluarez Gioielliero vn assortimento di diamanti per sc. 290

24. Marzo alla Sig. Principessa Rolana per via del Sig. Lodouico Lanferoon diuersi diamanti 198. 40

per sc. 270

9. Nouembre al Sig. Pietro Fanori Orefice vn diamante legato in oro per sc. 110

Anno 1698. 4. Gennaio al Sig. Ruggiero Vonghi orefice Tedesco vn DiSmanete le- 190

gato in oro per sc. 200

9. Giugno al Sig. Moretto nel Pellegrino, & all'orefice auanti S. Carlo al Corso, & al Capo- 110

caccia su la piazza dell'Apollinare assieme vna partita di bottoni di perle per sc. 190

Anno 1679. 2. Febraro à Montis. Illustris. Parauicini vn diamante legato in oro per sc. 200

20. Marzo all'Hebreo Salamone vn collaro di perle per sc. 130

30. Aprile al medesimo vn diamante pietra grossa per sc. 150

restano sc. 150

29. Maggio al Sig. Cornelio Tiberio vn diamante pietra grossa per sc. 388

Detto al Sig. Gio: Battista Regio 4. diamanti à sc. 97. l'vno fanno sc. 195

13. Luglio à D. Domenico Gulman diuersi diamanti per sc. 50

Anno 1680. 6. Gennaio al Sig. Canouico Iansen vn Orologio con la cassetta d'oro 170

per sc. 135

16. Settembre al Sig. Card. Ghigi quattro pezze di Liocorna per sc. 46

17. Ottobre al Sig. Nicolò Soorue Rigo tre pezzi di Liocorna per sc. 50

19. Nouembre al Sig. Manini vn pezzo di Liocorna per sc. 16

Anno 1681. 6. Febraro al Sig. Paolo Scheffens vn paro di bottoni di perle per sc. 191

12. Marzo al Sig. Van Vchelen due bottoni di collaro di perle per sc. 57

16. detto al Sig. Adriano Hemmi vn collaro di perle per sc. 8

19. Aprile al Sig. Stimatore di moneta nel Monte della Pietà due perle per sc. 18

Detto al Sig. Fontana 36. bottoncini di perle per sc. 68

Anno 1682. 3. Gennaio al Sig. Gregorio Pog vn diamante per sc. 7742. 40

17. detto ad vn Argentiero nella strada del Pellegrino 425. perle à 16. baioc. l'vna fanno 7742. 40

Nota, che dà la R. Camera delli pagamenti fatti delli feudi nouemila cinquecento, che si do-

ueuano spendere nella palificata di Papa Giulio fuori di Porta del Popolo in conformità delli

Chirografi della sc. mem. di Clemente X. e della Santità di N. S. Innocentio XI.

Primo la R. Cam. ha somministrato al Sig. Cornelio Meyer Ingegniere Olandese con

diuersi mandati per pagare l'operarij, e per renderne conto sc. 7786. 19

E più ha pagato à Domenico Sbordone, & Andrea Protani per prezzo di legnami sc. 1355. 71

E più ha pagato al Sig. Marchese Torres per prezzo di pezze due, e mezza di terreno 250

leuate nella sua Vigna sc. 25

E più ha pagato al Collegio Ghisleri per prezzo di terreno leuato nella Vigna di esso

Collegio sc. E più

Num. 9.
*Passonata constructa
à D. Cornelio Meyer
ascendit ad sc. 9500.*

Nota. Agrimenſori pro ſimplici menſuratione penſum quatuor ſoluntur ſc. 50. per mqz eade.

Num. 10.
Computum verofi-
miliſſimum iuxta
ſilum quo ſolidantur
à R. C. alia compoſita
Paſſonatarum vide-
reſultat D. Cornelium
Meyer impendiſſe
multo minus.

Litt. A.

Num. 11.
Reu. Cam. inuiſit paſſo-
natarum, & ſtatim paſſo-
nor. quos emiſſiſſe, &
deſcripſit, ut certiſica-
retur de perfectione
paſſonata.

Litt. A.
Paſſonata eſt tota co-
perta ſalicibus, & in-
territa.
Fuerunt excavati nò
puli paſſoni.

Litt. B.
Paſſonata interrita
occulat le Guide, &
cane, & altri legnami

E più hà pagato al Sig. Franceſco Calamo Agrimenſore della Reu. Camera per hauere miſurato, & valuato li luaceti terreni del Sig. Maſcheſe Torres, & Collegio Ghisleri ſc.
E più hà pagato al Cattel S. Angelo per hauere dato alcuni canapetti, & zappe da terra per ſeruitio della ſudetta paſſicata ſc.

Eques Auguſtinus Martiellus lib. intitol. Stato del Ponte Felice cap. XI. del coſto d'vna canna di paſſonata ſoloſo, ita dicit in fine.

Di modo, che tutte le ſpeſe inſieme per far vna canna di paſſonata al Ponte Felice aſcenderà à ſc.

Onde la paſſonata fatta nel fiume fuori di Porta del Popolo vicino à Papa Giulio eſſendo longa conforme la deſcriptione vicinamente fatta canne andanti n. 245. monterebbe al ſudetto prezzo à ſc.

Li pennelli n. 4. che furono fatti nel principio per diuertire l'acqua dalla ripa corroſa d'un filo di paſſonata longhi detti pennelli aſſieme canne andanti n. 10. monterebbero al ſudetto prezzo à ſc.

La paſſonata fatta nel fiume attorno il maſſo antico di muro, che fù leuato, longa can- danti n. 17. in circa monterebbe al ſudetto prezzo à ſc.

Per hauere rotto il ſudetto maſſiccio di muro, & portato via li ſaſſi con le barche, & in oltre per hauer cauato dal fondo tutta la ſudetta paſſonata monterebbe ad altri ſc.

Per hauere fatto vn ſoſſo à piedi della Vigna del Sig. Maſcheſe Torres per addrizzare l'acqua à quella parte, & cauato tutta l'alluuiione dal letto del fiume longa la medema palmi 1000. larga palmi 150. fonda palmi 3. fanno canne cube n. 7500. à guli 15. la canna cuba aſcenderebbe à ſc.

Per hauere leuato dalla Vigna del Sig. Maſcheſe Torres pezze due, & mezza, & ordini 4. di terreno, & vn'altra pezza, & mezza dalla vigna deſſa. Alouiti per dare larghezza al fiume conforme il tutto fu miſurato dal' Agrimenſore della Reu. Camera fanno le ſudette pezze quattro palmi riquadrati 4232000. per palmi 20. d'altezza fanno canne cube n. 423200. à guli 15. la canna cuba fanno ſc.

6348
ſc. 2493650

Die 9. Septemb. 1683. Pro parte D. Cornelij Meyer accuſſi ego Notarius inſcripſi tes ſora- intimita ad paſſonatarum mouer factam in flumine iyeri, ut dicitur à Papa ſub quo peruenit cum preſentia Illuſtriſſ. & Reuerendiſſ. D. Rattæ Sac. Congreg. Boni Regimini Secretarij, & ſuper Ripas fluminis ſpecialiter in Iudicem electi D. Eq. Caroli Raynaldi Architecti deputati eadem. Ripa fluminis. D. Pauli Claramontis ſubſtituti Commiſſarij Reu. Camere. D. Io. Bapt. Valentis eiuldem Reu. Camere Computiſtæ. D. Eq. Caroli Fontanæ Architecti D. Caſaris Coruarij pariter Architecti. D. Franciſci Matiz Honorati Procuratoris D. Cornelij Meyer. D. Matthiz de Rubels pariter Architecti. D. Petri Petriti dicti D. Cornelij Meyer, & aliarum perſonarum deſcriptiſſi, & anno- tati, ut infra videlicet.

In primis vicino al primo Pennello, & alla parte interrita, &c. fu venduto, &c. che ſono ſtate, & diramate diuerſe fraſche di ſalice, che impediuan la viſta della paſſonata interrita, & furono 41. di groſſezza parte oncie due, & parte vna in circa, & auanti detta paſſonata interrita ci ſono dieci canne di terreno nel più largo riporato dal fiume così miſurato.

Il paſſone, che fu leuato al primo Pennello nella parte interrita fù trouato di palmi 22. groſſo ragguagliato palmo mezzo, ſopra detto paſſone ſi vede leuato vn pezzo d'armatura di tanole palmi 4. in circa, & leuato vn pezzo di trauerſa, che ſi guida, il paſſone leuato ſtaua ſopra la parte interrita, & ſi vedono tagliate ſei fraſche. In cima la parte interrita, &c. ſono ſtate accente ſignoni, &c.

Tra detti due Gabbioni ſi è tagliato vn pezzo di nlagna, che faceua guida ſopra la paſſonata, & fù prouato leuare vn paſſone, che poi non fu leuato.

A canto l'ultimo gabbione ſi è leuato vn paſſone, ch'è longe palmi 31.

Proſeguendo per la med. paſſonata ſi è trouato ſu vn paſſone di cartareccia in longhezza di palmi 31. &c.

Proſeguendo auanti fù leuato vn paſſone di traucellone di palmi 31. & tagliata vna fraſca.

Proſeguendo poi per la medefima paſſonata ſi vede eſſere ſtati leuati due traucelloni, &c. quali ſi vedono, che ſono tagliate ſegato vn pezzo di guida, & cad' eſſetto di canar due paſſoni.

Proſeguendo auanti, &c. ſi è trouato vn paſſone leuato d'arcateccio.

Quæ omnia, & ſingula fuerunt per me Notarium deſcripta, & adnotata coram d. Illuſtriſſ. & Reuerendiſſ. D. Rattæ, & alijs, ut ſupra deſcriptiſſi in eadem paſſicata ad omnem bonum finem, &c.

Ex tunc Illuſtriſſ. D. mandauit reduci in priſtinum paſſonos, ut ſupra excavatos, & deſcriptos per Miniſtros Reu. Camere cum aſſiſtentia, & directione dicti D. Meyer infra quatuor dies partibus hinc inde præſentibus, &c.

Et D. Subſtitutus Commiſſarij inſcripſit, ut Illuſtriſſ. D. dignaretur præſigere, & deſtinare, diem, & horam ad eſſectum cum peritis hinc inde conducendis habendi diſtinctam deſcriptionem ſtatus moderni dictæ paſſonate omni, &c.

Et D. Franciſcus Maria Honoratus Procurator dicti D. Meyer contra dictam Reu. Camera proteſtatus fuit, & proteſtatur de omnibus damniſſis expenſis, & intereſſe quomodocunque, & qualitercunque prouenien. ex dictis paſſonis excavatis non ſolum, ut ſupra, ſed, & omni, & ſaluo iure, &c.

Ex tunc Illuſtriſſ. D. mandauit admitti proteſtationem hinc inde ſine præiudicio iurium par- tium, & quoad petitam deſcriptionem ſtatus dictæ paſſonate deſtinauit diem Sabbati vndecimam currentis hora vndecima partibus hinc inde præſentibus omni, &c.

Die 11. Septembris 1683. Ego Notarius publicus, &c. pro parte, & ad inſtantiam R. Camere Apoſt. accuſſi ad paſſicatarum, &c. cum præſentia, & aſſiſtentia Illuſtriſſ. & Reuerendiſſ. D. Rattæ, &c. & aliorum, &c.

Nel primo Pennello, doue principia la paſſonata dalla parte verſo Ponte molle vi è vn pezzo di paſſonata con num. 147. legni, cioè ſignoni, & traucelloni.

Segue la medefima paſſonata di detto pennello, &c. ci ſono n. 4. guide per di fuori, che pigliano la longhezza di detta paſſonata per di fuori incatenate attrouerſo con le catene quali non ſi vedono eſſere coperte à tre per canna, con vn coperchio di tanole d'olmo ſopra la guida della, &c. &c. &c.

Passionata, che segue dal detto pennello, &c. nella quale vi sono n. 35. passioni per di fuori, &c. e nel rimanente della passionata li passioni non si vedono, perchè restano coperti nel co. po di tela.

Segue la medesima passionata per quanto è interrita longa pa n. 120, aig. palmi 18. Nella quale vi sono n. 113. passioni di trancelloni n. tre guide ragguagliate nella lunghezza di tutta la passionata con tre catene a trausero tre per canna, e passioni dalla parte di dentro verso terra doue

passionata con lue catene a traiderio tre per catene op...
sono le catene, e nel mezzo della passionata si affer-sie esserci li suoi pass-ni nel mezzo con la sua guida
di filagne ordinarie in simile longhezza di detta passionata, che non si vedono, etc.

Palafato il fallo propterea quanti verba la Porta del Popolo legat in pezzo di palafata longa palmi 270, larga palmi 18 e ci sono palfioni n. 21 di carrareccie, n. 22 di traieucioni, che si vedono, nella parte verso il fiume non vi è guida di forse alcuna, e si sono tronati n. 14. palfoni tagliati nelle teste circa due palmi, e si trovano li medesimi palfioni pendenti verso l'acqua dalla cima di detti palfioni fino al pelo dell'acqua circa palmo uno, e mezzo, e di fondo d'acqua palmi 10, e la Ripa sita a pie' dall'acqua in su, è tutta detta Ripa è ripiena di Salici vaduti verso l'acqua, e dall'altra parte.

Quæ omnia, & singula fuerunt per me descripta, & adnotata coram supradictis Illustriss. & Reverendiss. D. Rata, & alijs, &c. Ex tunc Illustriss. D. prosequens, descriptionem huc usque factam, pro habendum interimentum, & melioramenti facti intus, & extra mandavit procedi ad ulteriora descriptionem status intra, & extra flumen pro diebus, & horis certis intimari. &c.

Die 9. Nouemb. 1683. Accessi ego Notarius publicus infrascriptus pro parte, & ad instantiam D. Cornelij Olandensis Ingegnierij, vt dicitur alla palionata di Papa Giulio ad effectum profeguendi descriptionem ad formam decreti Illustrijs. & Reuerend. D. Ratta hora inter partes concordata, &

E nel principio della paffonata nel primo Gabbione, doue è il pennello è interrirta, e nella punta del pennello fi è tronato di altezza dal pelo dell'acqua fino alla cima della testa delle tauole palmi ferre, e di fondo d'acqua palmi 22 ÷

Die 13. Decemb. 1683. Continuata fuit supradicta descriptio cum interuentu, &c. E nella
ripa di detta pallonata in altezza di palmi 3. viene à piombo dal pelo dell'acqua, e nel rimanente
per arrivare alli palmi 8. che è tutta l'altezza della ripa pende in fuori con la fascia, ch'è il

per arrivare alla punta che è tutta l'altezza della riva pendente verso il mare, che è la fine della passione verso la Porta del Popolo, dove comincia a voltare. Si è trovato l'intervento dalla parte verso il fiume un triangolo in lunghezza di canne 43, e largo nel maggior di canne 24, & c.

Die 22. Januarij 1644. Ego Notarius pub. infra scriptus requisitus pro parte, & ad instantiam
D. Cornelij Meyer accessi, & me personaliter contuli vna cum, &c.

Dietro al primo pennello in lunghezza di palmi 300. si è osservato, & annotato l'interrimento di essa pastonata in altezza di palmi due, e mezzo in circa, cioè verso la Vigna nel ripieno superiore della destra Vigna fu alla pastonata palmi 180. sopra il seno del primo pennello.

E proseguendo fino allo scaricatore della terra si è trovato interrito parimente circa palmi 2 e mezzo sopra il primo interramento in lunghezza di palmi 100, verso la parte stagnante.

E passato lo scaricatore di detta terra fino alla congiunzione della detta passuata verso la Porta del Popolo vguilmente è interrta palmi 5. ragguagliatamente sopra il primo interrimento in lunghezza fino alla parte stagnante.

Quæ omnia, &c.

Adi 11. Settembre 1684. Misura, e stima dell'opera fatta dal Sig. Cornelio Meyer Ingegnere
di Milano nel fiume Tevere. &c.

Olandese in hauei fatto passonata nel fiume Teuere, &c.

Primo pezzo di passonata, che fa Pennello. Per riempitura del pezzo di detta passonata cioè
vna porzione secondo li densities, &c. longa palmi 90. larga palmi 11. fonsa della qualità de legni
scavati palmi 10. fa canne 9. 000. a fc. 3. la canna fc. 29. 70. Sequitur alia similis pariter, infra scri-
pturum summatum videlicet.

fc. 52. 20. fc. 28. --

Num. 11.

*Aestimatio passionate
D. Matthie de Rossi
facta anno 1684, in
ea statum presentem.*

Litt. A.

Riempritura della pas-
sonata.

Litt B.

Passoni, & altri legna-
mi.

fc. 52.20	fc. 28.---
fc. 4.---	fc. 30.60
	fc. 7.50
	fc. 68--In totu fc. 1526.10

Lit.C.

Mettitura in opera de legnami.

Per mettitura in opera
delli sudetti passoni
sc. 44.10

sc. 16,80.
sc. 51,80. In tota arcendunz ad c. 1531 41
Per il costo di n. 147. passoni di tranicello-
ni, e siagnoni lungo l'vno palmi 22. secondo
quello, che si canò in detto luogo sc. 73,50

fc.	4.80	fc.	48 --
fc.	5.40	fc.	390
fc.	2.70	fc.	30.90
fc.	27.60	fc.	48.---
fc.	4.20	fc.	31.20
fc.	3.---	fc.	30.60
fc.	24.---	fc.	30.60
fc.	17.50	fc.	18.60
fc.	59.40	fc.	6.30
fc.	39.60	fc.	8.46
fc.	33.90	fc.	15.---
fc.	10.80	fc.	16.20
fc.	10.80	fc.	73.20
fc.	45.---	fc.	16.80
fc.	32.40	fc.	10.20
fc.	26.10	fc.	4.50
fc.	2.---	fc.	40.---
fc.	10.---		
fc.	2.---		

In totum ascendunt ad

In totum ascendunt ad
sc. 845.70
Per

Litt. D. Per guide tanto per traucelloni quanto per mettitura di esse, e per catene, e coperchio
Guide, e catene, &c. della passonata sc. 24.30

Sequuntur aliz partitæ .			
sc. 20.---	sc. 61.80		
sc. 14.16	sc. 45.90		
sc. 39.60	sc. 61.20		
sc. 29.70	sc. 15.30		
sc. 16.20	sc. 32.40		
sc. 21.60	sc. 15.80		
sc. 5.40	sc. 37.80		
sc. 51.20.	sc. 22.45		
sc. 52.20	sc. 20.40		
sc. 46.57.	In totum sc. 634.98		

Costo de chiodi.

Litt. E.
Scavo del masso antico.

Per il costo delli chiodi quali si raccoglie da n. 1991. passoi con n. 530. Catene, con u. due, chiodi per catena con palmi 6585. Guide, che ad ogni palmo 5. vn chiodo fanno in tutto chiodi n. 6399. considerato lo sprego li pongono chiodi 3000. in circa à baioc. 6. l'vno ragguagliati trà li chiodi grossi, e li chiodi ordinarij. 480

Sommano assieme li sopradetti lauori, e legnami, come sopra ridotti à denari secondo la stima sopradetta fatta da noi infraferiti feudi cinque mila diecidotto baioc. 19. moneta hauuto in consideratione le portature delli materiali, legnami, & altro per detta opera. sc. 5018.19

Litt. F.
Scavo di quattro pez-
ze di terreno posto so-
lamente sc. 200.

E più alla sopradetta somma si aggiunge il prezzo di feudi quattrocento moneta, che sono per il lauoro di hauere scauato il laio, o sia masso antico di muro, che staua dentro al fiume, il quale fu scauato secondo asserisce detto Sig. Cornelio per rendere libera la navigazione stante la mutatione dell'aluco, che con detta somma vi sono comprese le passonate, e terrapieni fatti attorno, & ogn'altra spesa fatta attinente à detta scauatione così stimata, quando segui il lauoro dico sc. 400

Litt. G.
Dichiaratione del
Sig. Mattia de Rossi in
cui si riferisce al Sig.
Cau. Fontana sopra la
riempiitura, il fasso, e
terreno leuato, &c.

E più si aggiunge i. prezzo di feudi ducento moneta, che sono per le spese fatte di giornate, & altro con hauere scauato il terreno nella ripa opposta alla passonata verso le Vigne de Prati, che secondo lo scauo fatto à giornate poste giudicato, e calcolato nel tempo dell' operatione con detta somma sc. 200

Che assieme somma detta passonata, e lauori sopradetti feudi cinque mila seicento dieci-otto, e baioc. 19. moneta sc. 5618.19

Litt. H.
Num. 13.
Illustriss. D. Thesaurarius iterum agnosce
solidationem comput.
& ad bonum compu-
tum expensar. faciar:
mandat solui sc. 35.61

Io infraferito ho stimato li sudetti lauori di passonate dichiarandomi, che l'alteze delle, riempiture delle medesime sono state proposte delle profondità espresse nella sopradetta misura, dal Sig. Cavalier Fontana hauendo il medesimo riferito, che di tal tempo, che si fece detta passonata esistevano li fondi delle sudette misure, & alteze descritte, &c. e così medesimamente per le scauationi del fasso, & scauatione del terreno sopraferito, le quali due partite da me non sono state, vili, mentre si faceua l'operatione, ma il rimanente della passonata sopraferita da me molto ben veduta considerata, come sopra, &c.

Illustri Sig. Gio: Antonio, e Filippo Parauicini Depositari generali della Reu. Camera le pacerà pagare al Sig. Cornelio Meyer Olandese feudi trentacinque, e b. 61. moneta quali sono per spe- se da lui fatte in maggior somma alla passonata fuori di Porta del Popolo al fiume Teuere per ri- parare al danno, che faceua detto fiume alla Via Flaminia in conformità de' conti presentati in- Computistaria, e per reito di feudi noue mila cinquecento quali fu ordinato si douessero spendere, in detta passonata in conformità delli Chirographi della fa. medi Clemente X. e della Santità di No- stro Signore Innocentio XI. che così pagati con riceuta li faranno accettati di Casa li 6. Dec. 1679. per sc. 35.61. moneta.

G. F. Ginetti Tes. generale.

Gio. Battista Valenti Computista.

SAC. CONGREG. RIPARVM TYBERIS
Romana Remunerationis.
PRO ILLUSTRISS. D. CORNELIO MEYER.
Notæ ad Memoriale Reu. Cameræ.

EM. ME ET REV. ME D. Non intendit D. Cornelius Meyer litem habere cum Reu. Cam. sed tantummodo supplex exponit laborem suum impensum in consicienda Passonata ob quem sibi debetur premium ab hac Sac. Congregatione promissum; Quapropter ego non respondebo tanquam essem in litigio, sed tantum famu- lando menti D. Cornelij de non litigando, deducam quasdam notas ad Memoriale Reu. Cameræ potius, vt remoueam quædam æquiuoca ob antiquitatem temporis supposita, quam vt videar respondere iuxta stylum Curie.
Principale suppositum quod mihi non videtur subsistere est; quod cum D. Cornelius post absolutam Passonatem susce- perit in se onus perficiendi illam, & conferuandi suis sumptibus factis pluribus solutionibus à R. Cam. vique ad sc. 3000. & facta donatione situs recuperati à voraginibus Tyberis, inferitur pro parte R. Cameræ quod hac solutio sc. 3000. & donatio Terreni cesserit in satisfactionem operis præcedentis impensi super Passonata, præcipue qui- à D. Cornelio in obligatione facta, & in Chyrographo S. D. N. nulla fiat referuatio iurium antecedentis operis.
Sed facile tollitur suppositum. Quia postquam D. Cornelius fecit opus Passonatæ secundum suam promissionem quam

C

fecerat

Ex hac autem contraditione liquido dignoscitur secundum opus D. Cornelij nihil habere comune cum primo de quo agimus, quia pro isto nihil recepit immo est in dispendio Summariorum informationis num. 4. Et secundum opus illius etiam demonstratur nulla habita relatione ad primum, & duntaxat titulo oneroso de mantenendo in perpetuum, prout demandatur nulla habita relatione ad primum, & duntaxat titulo oneroso de mantenendo in perpetuum, Pailonatus, & Decree Sanctissimi non aliter cantat; Itaut si D. Cornelius meliorem oblationem non fecisset concessum fuisset alteri oblatori, & sic quemadmodum iste alter oblator dici non potuisset consequutum fuisse premium, primi operis cui non vacauit, tantum pro secundo concessa à Sum. Pontifice retinuit, ita D. Cornelius, ut quilibet de populo offerens mantenuti Pailonate dici non posset recipere premium primi operis, & laboris de quo oblatione nullam habuit mentionem.

Nec dici posse videtur sibi praeiudicare accipiendo secundum non reservato Iure primi.

Nec dici posse videtur libi præiudiciale accipiendo secundum non retentum iure primi. Quia hoc nullo iure firmatur, immo neque poterat in oblatione libi iura reservare, quia in oblatione tanquam quilibet de populo debebat oblationem facere parum profecit. Neque potest dici libi præiudiciale quia voluisset facere quietantiam de omnibus, quia dum non fecit mentionem, fecit tantam contraxit iuxta secundum, de isto dumtaxat dici potest, quæstio cum de hoc solum actum fuerit ad Textum expressum in l. Enaptor. 48. §. Lucius Titius fil. de pæcis. cum tempore contrahens præcipue quietantiz quantumvis generalis restringatur ad ea de quibus actum est per pæcis. contra. 47. §. 4. 62. quia semper actus reducitur ad suam causam. Surd. dec. 217. n. 2. 3. et 3. et non potest comprehendi negotium diuerfum, et separatum. Bio. dec. 177. n. 1. Arg. eod. dec. §. 1. 8. cum pluribus sequentibus. Tollitur eadem contradistinctio motuum, quod cum D. Cornelius portexerit Memoriale Sanctiss. in quo se offert perfectione Palliatorum eamque consuevit dummodo libi foluantur sc. 2000. et concedatur Terra recuperata, seu potius eius fides tunc aique obtrus. Summario R. Cameræ. 200. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759.

potius eius fructus tunc aqua obrutus. *Summary R. Cam. num. 5.* Et ita titulus Memorialis habet expressam referentiam remunerationis, et sanctissimus in eius executionem non negavit premium debitum Illustris. Holland. sed per la riptura mandavit, vt affigerentur edicta publica *dis. Summary add. num. 1.* vt postea R. Cam. repetere meliore obligationem quem non inuenit, ideo contraxit cum D. Meyer super conseruatione Passionatæ recipiendo eius iudicalem obligationem. *Summary R. Cam. num. 5.*

Item dum D. Cornelius dande suscepit secundum opus della riptura eidem conditionibus recensitis in isto Memoriali dicitur illi inhæsisse, et nequaquam recessisse cum ad renouationem Iuris sibi competentis non sufficiat præsumptio, sed requiratur actus indiuiduus, ideo dum in isto Memoriali adest instantia premij sufficit quod ad illius tamen contraxerit cum R. Cam.

tenorem contraxerit cum R. Cam.
Et non subsistit in facto, quod R. Cam. fuerit D. Cornelio sc. 1000. separata ab obligatione contracta super oblatione
consecrationis Passionate. Quia D. Cornelius dicto *Summario memor. foliis num. 2.* demonstrat recepisse dumtaxat
sc. 7924.66 quod erogavit in confectione Passionate, & de quibus adeo exactum computum reddidit in Camera prout
in dicto dicto *Memoriali* clarissime demonstratur, & fuit computum approbatum auctoritate Sanctissimi.

in dicto nostro Memoriali clarissime demonstratur, & tunc computum approbatus auctoritate Sanctissimi.
Scuta autem mille deinde D. Cornelio soluta non cessant in computum operis passionata, sed in dictum particulare, &
diuturnum contractum per publicum instrumentum super illius consideratione, & alias iustificari non poterit, quia ex
lectione Chryographi Sanctissimi, & ex oblatione D. Cornelij id luculentissime conuincitur, neque recepta D. Cor-
nelij alias cauetur.

1. ex ipso Memoriali *Summario R. Cam. num. 4.* expresse colligitur D. Cornelium numquam cogitasse de remissione suæ præstationis super remuneratione dani in eodem legitur pacta deinde in Instrumentum publicum super confensatione Pafionatz & in fine illius ingenue recensetur pro parte R. Cam. illa verba ---- *Sperando, che la forma benignità di V. B. quando sarà computa l'opera sarà benigno riflesso alle fatiche già fatte dall'Oratore nel corso di due anni, che si trattiene in Roma eodem Summario num. 4.* in fine, quod explicat contentam animam D. Cornelij consequendi tibi adeo solcmitter promissa in hac Sac. Congreg. Immo huiusmodi Memorialium ingens farrago fuit portecta à D. Cornelio quibus petebat suam remunerationem, fed semper fuit dilata congrua satisfactio adeo defectum illius liquidationis cum semper Illustris. D. Camerales, & præcipue Illustris. D. meus Commisarius generalis responderet, nequit quid ab hac Sac. Congreg. ei fuerit promissum prout amplissime tertiar poterit idem ingenius Illustris. D. Commisarius ad quem omnia Memorialia D. Cornelij remittebantur, & diu de quantitate, & modo remunerationis apud eundem, & deinde apud bon. mem. Card. de Luca, & Illustris. D. Berninum, & adhuc reperitur penes D. Cornelium vnum ex multis Memorialibus cum rescripto manu propria D. Cardinalis de Luca fuit infantia. Ita- ve numquam dici posset D. Cornelium ab hac sua præstatione recessisse, fed semper irritè interitile quam tandem con- sequi sperat statim, hac Sac. Congregatio remunerationem condignam declarauerit.

Ad cuius declarationis effectum duo à R. Camera mouentur consideranda, tempus scilicet, & quantitas quam nobiscum

Quoad tempus iuxta quod sit iudicanda remuneratio admittitur fuisse impensas à D. Cornelio duos annos, & ultra in conficiendo opere Passionatæ, itaut cogitandum sit quid R. Camera possit dare D. Cornelio statim, ac fuerunt affixæ edicta pro reperiendo oblatore, qui assumeret eius perfectionem, & conseruationem. Ad quem effectum debent haberi in consideratione quinque circumstantiæ: persona scilicet Architecti exteri nobilis, & ingens labor, & noua industria, & tempus operis, & seruitum præstitum pro se cum duobus filiis, & qualitas loci in quo operatus est, quæ omnia humiliter explicuimus in Memoriali impresso ex summa benignitate relegendum. Qua propter licet fuerit impensis dumtaxat duo anni atamen isti duo anni satis fuit longi Anisoteladenis retento in Vrbe sub spe, amplissima remunerationis ad reparandum Ripam Tyberis cuius opus æstimabatur, fr. 80. mil. vt testatur R. P. D. Berninus, & est notorium apud Eminētissimos DD. Vnde magnum, & condignum premium merito sperabat saltem ad rationem quam R. Camera solet soluere pretia aliarum Passionatarum cæteris Architectis prout testatur in suo libro impresso D. Eques Augustinus Martellinus de quo in *Summario nostri memorialis* nu. 10.

libro impresso D. Eques Augustinus Martinellus de quo in *Summario nobri memoriali* lib. 10. Quesiti B. Camera statim solvit promissum premium ditius D. Cornelius Romæ commoratus non fuisset, sed de eadem bene meritis remiserit in Patriam: at quoniam præmium nunquam consequi potuit assidua hac spe illectus, credidit Romæ de hac re sollicitus, & sic coactus est facere ingentes expensas in sui alimentum, unde recte dic-
bamus

Et non facit ad nostram instantiam temporis longioris vitra biennium operis animaduersione quod post primum opus pro-
fario super mantinentio Pallanæ, vnde deinde videtur D. Corneliam per necesse remanuisse Romæ, vt op-
pibque componere res suas, & deinde redire Romam, nam interim potuisset relinquere vnum filium, vel custodem, qui
Pallanæ inuigilaret ea directione quam ipse sua docuerat. Sed quoad est de die in diem expectare finem huius
uisset, & nihil reportauisset, & ideo etiam hoc tempus est habendum in consideratione duplici capite. Primo quia
Patria non passus fuisset vbi a mulieraria fortitudo res suas collapsas fuit eo quia non potuit illis sua presentia
longa sua remota recognitione.

Quantitas vero remunerationis consideratur pro R.Camera in quatuor circumstantiis facti, quarum prima est quod fuerit promissum opus paucis expensis vnde cum fuerint impensa fc. 9500 --- vt ex Chyrogaphis Pontificis ex quo super fecundo opere & insuper fc. 100 --- annua, & in fine decennij solentur alia fc. 1000. in acta stipulationis quoque peruenit magnas pecuniarum lumnas.

Sed federe contraditum, rionis vniu. impensa ab alia de facili elucet in hoc æquinoctio. Quia quoad promissionem factam à D. Cornelio de præstando opere paucis impensis dicimus fuisse reſtriſtum non ad totum Pafionatam de qua in principio actum non fuit, fed vſu quarundam alarum facile-mobilium, atque hic, & illic apertillimum in aluco Tyberis prout legitur in ipſo, *Summario R. Camera num. 1. ibi: La ſpeſſe delle ſudette ale ſiſſimi, che non poſſa deſcendere à gran ſomma. Itæ autem Alæ mobiles non compræhendant totam Pafionatam ſitabilem, & reuera Alarum impenſa fui facis tenuis vſque ad ſc. 626 — 58, prout ex computo dato à D. Cornelio in plena Camera ibique fuit ſoludatum die 20. Maji 1676. *Summario add. num. 2.* qua propter non aberrauit D. Cornelius cuius opus tunc fuit approbatum, & computum ſoludatum.*

Verum quia ob operationem dictarum alarum mirabilis fuit effectus, qui resultant, voluit hac Sac. Congreg. v. D. Cornelius proponere aliquem modum quo potius labans Ripa reddi tuta ab vitiis rionis d. m. Sarisicis. D. Cornelius Eminētissimis DD. porrigendo suam peritiam cuius copiam iterum danius *Summario add. num. 3.* in qua proponitur Passonata fatis longa palmorum 1600. & repleto fuis aquarum, & enunciatu impensa vfque ad sc. 6000. Et licet hoc & scandaglio esset incertum ratione inequalitatis alui Tyberis, nihilominus iter ex amfius respondit euentui, quia R. Camera ne quidem tot expendit non computata tamen impensa auferendi terrenum ibi -- con non altra differenza di spesse, che quanto può importare il taglio, e levata di detto terreno, & infra. *La prima maniera della Passonata basterà in sc. 5000. e la seconda in sc. 5000. in circa senza però il taglio della ripa opposta, quod ascendit ad sc. 1203. 1. 26.* & sic cum dictis sc. 6000. tota impensa promissa à D. Cornelio fuit sc. 8000. circiter, & iussu R. Camera non plura impendit in manibus D. Cernelij ad quem non peruenerunt alia prater sc. 7924. 66 -- reliqua autem vfque ad sc. 9500. contenta in Cyrographis fuerunt alibi erogata à R. Camera. Non igitur D. Cornelius in hoc fecisset, ita vt sibi imputandum sit in remunerationem sui laboris.

Præcipue quia nefas credimus reuocare in dubium impensas factas de ordine Summorum Pontificum, nam lxxm. Clemens X. Summario R. Camera nro. approbavit omnes expensas in principio factas, & mandauit, vt aliae fierent in prosecutionem Palliarum ibi --- Haec qui per espresso parita per parita tunc le ipse da vi fuisse, & ordinis qui dati appropinquauit, conferuamio, one fatis de nostro comandamento, e vi ordinario, che facciate continuare il detto lauroio fino alla perfezzione di esso, &c. con spendere oltre la spesa già fatta fino alla somma di sc. 6000. &c. Et Sanctiss. D. N. Innocentius in alio suo Chyrogapho Summario eiusdem R. Camera nro. 3. Dicitas expensas pariter approbavit ibi --- la qual somma (di sc. 8000.) non essendo stata iussuente per perfezzione lopera vi ordinassimo, che fussele spendere altri 500. &c, quindi che de nostro moto proprio, &c. approuando il pagamento di sc. 500. Vi ordinassimo, che per la perfezzione di detto lauroio facciate pagare altri sc. 1000. moneta, &c. Cum igitur impensa fuit adeo luculenter approbata a Summis Pontificibus neque coram eodem Sanctissimo impugnari, nec adeo luculenter approbata D. Cornelius, qui collimauiat in re adeo difficili fere ad iustam impensam, laudandus Quapropter quemadmodum di sc. 6000 fuerunt impensas, ita sc. 6000 fuerunt impensas, &c.

Quapropter quemadmodum dicta sc. 9500. fuerunt imposita in Paffonata, & approbata à Summis Pontificibus, & per consequens uequaquam possunt imputari in remuneracionem D. Cornelij, qui de his reddidit rationem Papæ, ita multo minus eadem imputari possunt in hanc causam sc. 1000. soluta quando tanquam oblator stipulante cum R. Cam. contractum de conferenda Paffonata in quo contractu veniunt etiam sc. 100. annua, & in fine decennij sc. 1000. quibus hæc est consentio diuersa, & concessio facta titulo maxime oneroso conferacionis Paffonate in perpetuum, ut probatur fuit in principio illarum notarum.

Secunda circumstantia proponitur pro R. Camera suo Summario num. 8. æstimatio Paffonate facta à D. Equite Fontana pro sc. 5618.

Sed quantum aberraret ista æstimatio piget iterum referre cum plusquam satis ostenderimus in Memoriali impresso in 4.^a pagina à s. Dum autem vsque ad finem inexcusabiles errores factos à D. Equite Fontana, & proinde dignum non esse tamis nouum laborem adferre & radiis officii addere.

tamus nouum laborem assuere, & radio afficere benignissimos, & Eminētissimos DD. Principē quia nostris an-
 tistes æstimatione facta, plures alios errores posuēdum ostendere, & maxime afferendo aliam æstimationem ab eodem
 D. Equitio Fontana factam de foliis lignis datis ab Appaltatore R. Camere: in 1658. 21. quæ in hac sua hodierna peri-
 tia æstimauit duntaxat in sc. 1526. 10. licet in prima pericia non fuerint comprehensa alia ligna & D. Cornelio de in-
 notariis exorbitantia. Hic autem fulcidie dicere impensas fuisse approbatas à R. Camera fuisse solidata computa
 ab Illustris, D. Theaurario prauia diligentissima expunctione partiarum facta à R. Camera fuisse solidata computa
 Baptista Valente, & à R. P. D. Secretario huius Sac. Congreg. vt in Memoriali, & Summario impressis, & quod pluri-
 Tertio circumstantia est eisdem naturæ cum antecedenti à qua in nihilo differt, reuocat enim in dubium quædam par-
 ticularum prima est sc. 390. solutorum D. Philippo de Michaelis tantum Interpreti, & inuigilanti operi Passonate
 de cuius deputatione obijciunt non constare. Sed quamquam durum videatur D. Cornelio in se assumere onus iterum
 demonstrandi eam quæ alias à R. Camera plenarie solidata fuerant, nihilominus quoniam videtur sibi pro candori ma-
 gis inuoluntate reduci ad memoriam Illustris, DD. Cameralium, & principē D. mei Ioannis Baptiste Val-
 tentis quod D. Cornelius in principio Passonate tantquam nouus aduena ab Hollandia nescibat Italice loqui.

prio R.Cam.operi,fed etiam caeteris de consuetudine
omnes paritias expenfarum,& fic nihil ille Minifter habuit commune cum D.de Michaelis .
Recepturae etiam in dubium duæ patitur via C.922.folutorum Caro o Vecchiario pro pietio framentorum & virgul-
torum quali non iustificatur nã per receptura D.de Michaelis quæ non fufficit , & in Congregatione computo-
rum rejceperetur . Quamquam autem hæc paritia non fit feripta via viceled fingulis diebus fecundum necessefieri
in libris con putorum ubi omnis ita coherenda funt primùm necciffas faimentorum , & framentorum in fa-
luta Paflonata,qz confilat de realitate partitis,(ecundo quia recepturæ funt contratignate figno Crucis ab ipfo
Vecchiaro,o qua æqualiter recepta . Tercio quia de earum veritate testatur ne dam ipfe D.de Michaelis , fed
etiam ipse D.Augustinus de Horacijs Summarjo impreflo num.3.& fic adiunt duo Teites,& remanent facis fuperque
diffinitæ . Ita etiam alia parita C.657.52.folutorum diuerfis Nauicellarjjs contrauerfa à D.Valente elft iustifi-
cata per receptas cotendim figuratas venerabilij nigro Crucis,& defcriptionem in libris datcis in Camera , & conflata
de eas necessefi,quia non poterat nisi per miraculum fieri Paffionata in medio Tybere atque Scaphis ,& Barchis,
DD.Canonicalibus ab Eminentifs.D.Gaud.Alterio Cameratio & A.M.Clemente X:& Sanctiss.D.N.Papa Innocentio.
ut ratione fin offcij cam adeo accurate incumbit fecerat antequam obuihuiflet Chytographum Summis Pontificibz
in illarum approbationem.

B. Camera ponderata est quedam pericia D.Eq.Fontanz adherens Passantonaz nomina
D. Cornelii de

Quarta tandem circumstantia per R. Camerā ponderata est quædam periticia D. E. q. Fontana asserentis Passonatem non esse in illarum approbationem.

Obijere autem primo loco debilitatem Passonatae argui ab exilitate lignorum eo quia fuerint extracta quædam non excedentia palm. 28. vel 30. Sed si D. Eq. Fontana recordatus fuisset se alias ætate hæc ligna in principio iuxta concordentia palm. 28. vel 30. et quantitate animaduertisset à D. Cornelio fuisse adhibita ligna palm. 45. 50. & 60. quemadmodum liquido veram qualitate, & quantitate animaduertisset à D. Cornelio fuisse adhibita ligna palm. 45. 50. & 60. quemadmodum liquido ætatem alui fluminis nam ubi fundus erat maior, maxima adhibuit ligna palm. 45. 50. & 60. quemadmodum liquido apparet in computo lignorum singulariter, & singulorum descriptorum, & dato in Reu. Camera ab Appaltatoribus Montis Citariorum cuius restitutum subijungitur, uti oculis D. Eq. Fontanae *Summario addi.* n. 4. ubi vero fundus Tyberis erat minor, & quid peritio hæc adhibere ligna maxima si satis superque erant ligna minor? quod forsitan ipse D. Eq. Fontana in facto iterum agnouisset si potuisset extrahere illa ligna maiora atque infixa in alueo, tentauit enim maximis viribus ea extrahere machinis petitis ab Arces S. Angel, sed ne quicquam potuit prout amoretum fuit in descriptioe anni 1683. *Summario memorialis* num. 1. fol. 8. ibi --- *e fu provato leuare un passone, che poi non si leuato*, quod redarguit obiectam debilitatem cum dumtaxat potuerit extrahere quoddam passonos minores, qui ita bene vix rempita in conuersione rationem Passonatae.

Hic tamen notandus est animus D. Eq. Fontanæ, qui asserit hodie passonibus non excedere palm. 30. & nihilominus in æstimatione omnium liguorum ab ipso facta anno 1677. & est in computatoria R. Cam. ligna ungula legantur descripta magnitudinis vsque ad palm. 60. — quo illam temper conuenit etiam iudicatis æstimationis. Obiicit secundo quod cum passonatus sit augmentata passonis non contigiss. sed distansibus illa nequeat subsistere ob

Obiicit legendum quod cum in fontana sit: augmentata passio non contagia, sed imitatio. In pondus saxorum, & machinationum laborum super aquas, & ob tantum excauationem in pede passionum. Longum esset ad traditionem D. Cornelii hic refellere quia optimis fundamentis Architectonicæ, & Mechanicæ ait se probatè Passiones esse robustiores si passio sit distantis quam si contigua non solum ex validiori consuetudine tendi, & signatur quia tot scitis bus quæ constructa est in ipso medio fluminis in faciem maioris vis æquarum experientia demonstrat in ista nostra quæ constructa est in ipso medio fluminis in faciem maioris vis æquarum exposita iam per nouem annos impetu magnarum alluvionum, & vellicata ab ipso D. Eq. Fontana, & nihilominus ecce illam incolorem, validam, & robustiorem de die in diem, & ideo non est recurrendum ad aduertum abique fundamento quando loquitur experientia. Quæ veritas fuit ingenue agnita à D. Equite Martinello experientissimam in huiusmodi operibus prope candide finis testatur in suo libro accensum. Hinc quem edidit super operibus tam in huiusmodi operibus prope candide finis testatur in suo libro accensum. Hinc quem edidit super operibus tam in huiusmodi operibus prope candide finis testatur in suo libro accensum. Hinc quem edidit super operibus tam in huiusmodi operibus prope candide finis testatur in suo libro accensum.

è riparato alla vassa corrosione, che faceva il Teuere nel sito diritto la vigna di Papa Giulio. Intraprese questo vna impresa stimata vniuersalmente ardua, e di molto dispendio con animo inuito effetto della sua buona Intelligenza la ridusse à perfezione. Incontrò questo nella detta operatione di fare le passionate radesse ciò presi maggior vigore nelle mie risoluzioni, di modo che assistito dalla ragione, e dall'esempio del medesimo soggetto, &c. e dall'esperienza hò continuato continuando sempre con un simil modo d'operare, &c. dissi che il modo sudetto d'operare con fare le passionate rade riesce di maggior fortezza nell'opera, bene da lauari fatti sin hora resta ciò chiaramente comprobato, perche mi è conuenuto risarcire le passionate vecchie fatte di prima, &c. e delle fabricate in questi tempi non ne hò hauuto à risarcire ne mai li crescenti hanno mosso vn semplice legno, perche restando legato ogni legno delle passionate rade dal terreno vergine era più difficile à smouersi, che non era quando mettendosi tutti vniti si faceva vn soffo, onde restando il fondo lacerò più facilmente poteuano le acque penetrare sotto, &c. Quæ quidem depositio non solum est candida, sed Architectonicis rationibus ex meliori mechanica delumpta cui experientia rerum magistra optime famulatur. Imo ipsemet D. Eq. Fontana istum modum passionum distantium tentauit ad Pontem Miluium, & ideo dicendum esset, vel hoc imperitè fecisse cum agnosceret non esse debicæ fortitudinis, vel potius immerito redarguere D. Cornelium Meyer in operibus aquatilibus Magistrum, & Architectum celeberrimum.

Quod autem Passonata sit prona super aquas, & fere decidua non subsistit in facto, quia in descriptione anni 1683. Summario memorialis fol. 9. fuit reperta Ripa erecta, & optime munita ibi --- e la Ripa stà à piono dell'acqua in sè, quemadmodum neque subsistit quod in fundo, & pede passionum alueus sit excavatus, quia hoc nullibi probatur, & experientia canat in contrarium; imo alueus iam cepit crescere ante Passonatam, & retro est plenarie corroborata, vt patet inuenienti quod si esset adeo debilis, & infelix certo certius hodie cessisset innumerabilibus percussionibus aquarum Tyberis.

Obijcit tandem quod si Passonata deciderit tria damna euenirent. Primum quod flumen iterum impeteret Ripam olim offensam. Secundum quod cæmenta facerent argini per maggiormente spingere il fiume. Tertium quod intercideret nauigatio. Quoad primum negamus suppositum, & nunquam Passonata decider, quia iam flumen, ac quilibet antiquum fiumi alueum in quo placidissime præterlabitur, & ideo quemadmodum antequam corroderet ripam hodie reparatam nullum damnum faciebat, eodem modo imposterum non redibit ad interendum damnum, & ratio rationis est quia causa corrosioni nostre Ripæ fuit --- Vna barca accidentalmente molti anni sono affogata poco distante da quel sito, da vna piantata d'arbori fatta dalli Sig. Torres nella parte opposta, che resistendo alla corrente dell'acqua l'hà necessitata à voltarsi contro la silettata ripa, prout habetur in Summario R. Camere num. 10. §. 4. la causa. Dant igitur D. Cornelius remouit impedimentum barchæ submersæ in medio flumine, imo euulsit ingens saxum ibidem ab antiquo fabricatum, & remouit arbores factas à D. Marchione Torres, certe cessauit causa, & per consequens effectus; & patet oculatiter, quia hodie ripa D. Torres miserrime labascit, signum euident quod flumen ad illam diuerit, & se auertit à nostra.

Altium damnum consideratum à D. Eq. Fontana est quia quel cumulo di sassi formarebbe argine, e difesa degl'impedimenti opposti alla parte corrola, &c. responderet satis modeste D. Cornelius optimo dilemmate: vel enim saxa, & cæmenta post lapsum præteritum Passonate remaneret vbi est, vel abigeretur à flumine: si remaneret ergo adhuc resisteret alias esset contradictorium, vel non remaneret, & cessaret istud impedimentum. Sed placide petit D. Cornelius quomodo potest dari casus, vt quel cumulo di sassi formasse argine per spingere il fiume verso le ripe, si iste cumulus est ante ipsas aquas ergo impetus aquarum erit ante ipsum cumulum, cui supponitur resistere, ergo aquæ non impetent ripam quæ est in parte posteriori.

Vltimum damnum consideratum à D. Eq. Fontana est quod nauigatio intercideret. Sed nil tale ne quidem per impossibile euenire possit: quia vel credit D. Eq. Fontana ligna, & cæmenta ibi remansura, vel non, si remanent nequibunt occupare maiorem spatium quam hodie, aut saltem considerabile: ergo nauigatio non impediatur cum ibi alueus fluminis sit maximus. Sed si ibi ligna, & cæmenta subsistunt est impossibile aliquod impedimentum quia ligna supernatant aquis prout docuit Galileus de Galileis in tractatu nobilissimo de Gallegianti sopra l'acque, & demonstra ipsa experientia quia Passonata confecta à D. Eq. Fontana à Bomarzo lapia est, & omnia ligna, & cæmenta allata sunt Romam supernatant aquis, & ideo nauigatio ibi non fuit impedita; ergo neque impediatur hic. Vel autem supponit quod ista cæmenta non remaneant vbi coniderint, & ecce remotum periculum perdendæ nauigationis. Saxa enim subsidentia in fundo, vel supponuntur procidere, vel non, si procidunt nequeunt efficere cumulum obstatium, si non procidunt ergo stabunt, vt hodie loco Passonate, & sic flumen non redibit ad ripam. Quæ omnia sunt dicta ex ore D. Cornelij, qui summo opere miratur adeo studiose inquiri in istam suam Passonatam quæ velit nolit ita Architectonica Romana adhuc persisteret incolumis, vt cuilibet insipienti patet, & est mirabile quod D. Eq. Fontana iam sunt octo anni ex quo dicit istam Passonatam de die in diem præcipitaturam cum tamen adhuc post adeo magnas alluiones etiam post descriptionem anni 1683. permaneat fortis, imo robustior, vnde merito supplicat huic Sac. Congregationi quatenus dignetur sui laboris declarare condignam remunerationem.

Quare, &c.

Franciscus Maria Honoratus.

SAC. CONG. RIPARVM TYBERIS
Romana Remunerationis.
PRO ILLVSTRIS. D. CORNELIO MEYER.
Summarium additionale.

Notificazione.

Summarium.

Num. 1.
Notificatio de mandato R. C. affixa in locis publicis Romæ, vt reperiret oblatores melioris conditionis ad replendam suam aquarum, & ipsam passionatam.

Quod si riempire vna parte della passionata fatta nel Teuere fuori della Porta del Popolo, dirimpetto la Vigna detta di Papa Giulio di fascina, e sassi in conformità delli Capitoli dati negli atti dell'infrafcritto Notaro sotto la directione del Sig. Cornelio Meyer Ingegniero Olandese: però colla presente Notificazione si fa intendere à qualisiasi persona, che vorrà attendere à detta riempitura, debba frà il termine di otto giorni dare la sua offerta sigillata negli atti dell'infrafcritto nostro Notaro, quali s'apriranno auanti Monsig. Illustriss. Buffi Segretario delle Ripe del Teuere, ispirato detto termine, e si darà à chi hauerà fatto miglior conditione, à fauore della R. Camera. Dato li 24. Agosto 1678. Pro D. successore quond. Io. Bapt. Cagnaronis, & Not. & Secr. Rainaldus de Rainaldis Ad.

PALVZZO DEL TIT. DE SS. APOSTOLI CARD. ALTIERI DELLA S. R. E. CAMER-
LENGO. D. Illust.

Num. 2.
Solidatio computi pri-
mi dati in Camera à
D. Cornelio super te-
nui expenfa Alarum
mobiliu in repara-
tione damnorum qua
faciebat Tyberis

Illust. Sig. Filippo, e Giuseppe Netti Depositari generali della R. Cam. le piacerà di pagare al Sig. Cornelio scudi trecento b. 58. moneta, se gli fanno pagare per resto, e saldo, & à compimento di scudi seicento b. 58. simili, che importa vn conto de' denari pagati da lui à gl'Operarij, e barcaroli ch'hanno lauorato per riparare al danno, che fà il Teuere nella Ripa fuori Porta del Popolo com- preloui lo speso in chiodi, & altre robbe per seruitio di detto lauoro dalli 12. Marzo à tutti li 2. Maggio corrente conforme al detto conto diseso effidente appresso l'infrascritto Computilla, che così pagati con riccuta, &c.

Dato in Camera Apostolica li 20. Maggio 1676.

P. Card. Altieri Camerlengo.

G. F. Ginetti Tesauriere generale.
Gio. Battista Valenti Computilla.

EMINENTISS. E REVERENDISS. SIGNORI

Num. 3.
Peritia D. Cornelij
data in S. Congrega-
tione Riparum Tybe-
ris, qua narrat opus
factum cum Alis, &
aliud opus faciendum
cum expensis vtrius-
que militibus.

L lauoro, che si è fatto sin hora nel Teuere mostra con euidenza il suo effetto col terreno gua- dagnato alla mano sinistra, ch'era la parte danneggiata, e con la corrente sforzata alla parte opposta, la quale si è ancora aiutata col tagliar degli alberi, leuar della terra, drizzare la ripa, slar- gare il letto del fiume fattoui vn nouo canale, ed alcune Ale, o pennelli, e con muouere alquanto l'arena. Mediante le quali operationi in pochi giorni si vede principio di fondo doue era arena: di modo, che con tempo, & aiutando con arte in muouere l'arena del letto, e la terra della ripa si può sperare d'hauere l'intento frà qualche anno non essendo possibile far di vantaggio con poca spesa.

Tuttauia comandato di proporre modo, ch'afficuri da hoggi l'operatione ne propongo due: conforme alle Pianta, che si danno: vna di seguitare la fortificatione della ripa cadente con canale di passoni per reslerio di fascinae terra, o pure senza terra, e fascina ma colligato con passoni in- di croce per minor spesa, con che resterà quel gran seno fino al fasso quasi in acqua morta, e con man- croce per minor spesa, con che resterà quel gran seno fino al fasso quasi in acqua morta, e con man- darui li calcinacci della Città si potrà ridurre à continente. L'altro con fare vna simile fortifica- tione più dentro il fiume, e fare vn taglio di circa canne dodici di terra in larghezza nella punta dimostrata dalla pianta con non altra differenza di spesa, che quanto può importare il taglio, e lenata di detto terreno: essendo d'equal corpo, e lunghezza la fortificatione dell'vna, e dell'altra maniera.

Della spesa poi non è possibile di fare vn conto certo trouandosi così vario nella sua profon- dità il letto del fiume, che nell'operatione fatta è succeduto in distanza di due, e tre palmi trouare 25. palmi di maggior fondo, di modo che doue l'ultimo traicellone piantato non eccedea la lunghezza di palmi 22. e bisognato piantarli appresso vn archareccia di palmi 45. che però douen- do secondo questa varietà di fondo adoperarsi traicelloni di palmi 25. in 30. e archarecci di palmi 45. non si può fe non à lauoro finito fare il giusto conto della spesa.

Nondimeno per vna sincera dichiarazione del proprio sentimento secondo l'esperienza dell'ar- te si può dire, che la prima maniera della passonata batterà in sc. 5000. — in circa, e la seconda in sc. 6000. — senza però il taglio della ripa opposta, e cendo la lunghezza della detta fortificatione fino al fasso di palmi 1600. — in circa. Intendendosi quando non ecceda il prezzo dell'i traicel- loni lunghi palmi 22. in 25. larghi di faccia onc. 6. e quelli di palmi 25. in 30. dell'istessa larghezza cioè li primi di baioc. 20. e li secondi di baioc. 40. e l'archarecci lunghi palmi 45. grossi palmi 1. di giuli 12. l'vno.

Num. 4.
Rescriptus computi li-
gnorum datorum ab
Appaltatoribus R. C.
in quo adfunt notata
ligna palmorum 40.
50. & 60.

Legname dato da Domenico Sbordone, & Andrea Protani Affittuarij della macchia della R. Cam. al Sig. Cornelio Meyer Ingegniere Olandese per seruitio del Teuere incontro Papa Giulio. Adì 2. Aprile 1676. Archareccie n. 5. di palmi 34. 35. 37. 43. 50. Adì 27. Aprile detto. Archarecci num. 7. di palmi 42. 45. 42. 42. 51. 54. 43. Carrareccie n. 5. di palmi 46. 41. 41. 43. 42. Leguorelli num. 1. di palmi 48. Adì 23. detto. Archareccioni n. 2. di palmi 61. e 63. Traicelloni, e flagioni n. 10. di palmi 35. l'vno.

Altre rifleffioni sopra la stima della Passonata fatta del 1683. dalli Signori Cauallier Fontana, e Mattia de Rossi.

Il Sig. Fontana deno-
mina la qualità de i
legni della Passonata
di lunghezza assai in-
feriore di quella ha
fatto nella sua stima
nel 1676. come si può
vedere dalla medesi-
ma stima, e nota, che ne
hanno dato li Mercati
registra ne i libri
Camerali appresso il
Sig. Valenti.
Li Sig. Fontana, e de
Rossi stimano la batti-
entra, de i legni senza
alcun riguardo alle lo-
re lunghezze, e gros-
sezze.

L legname, che fù ordinato douesse pigliar l'Ingegniere Cornelio Meyer dal magazzino della Camera à Montecitorio per metterlo in opera è stato pagato dalla Camera medesima all'Ap- paltatori del detto magazzino, hauendolo stimato il Sig. Cauallier Fontana, come Architetto, e Mi- paltatori del detto magazzino, hauendolo stimato il Sig. Cauallier Fontana, come Architetto, e Mi- suratore e Camerale in sc. 1658. 21. & hora dalla peritia del medesimo Sig. Fontana consta, che li sti- ma assai meno, essendo certo ch'haurebbe douuto stimare di nouo il medesimo legname all'istesso prezzo, ch'era stato pagato dalla Camera in conformità della stima fattane per auanti nella quale non haueua hauuto, che fare l'Ingegniere Meyer, e poi aggiugner al prezzo del legname il valore della mettitura in opera, e la portatura fino al lauoro.

In oltre haurebbono douuto li Sig. Fontana, e de Rossi pigliare la nota del legname data dalli Mercanti in Camera, e così haurebbero veduti, che nella passonata la maggior parte dell'i carrare- ci passino 35. e 40. palmi. e che l'archarecci sono di palmi 45. in 63. doue che il maggior legno han- no solamente stimato di palmi 32. non potendosi regolare la lunghezza, e qualità di mille, e più legni, che sono nella passonata sopra sette, o otto, che hanno estratti, massime quando ha costato al Sig. Fontana, che la maggior parte è di lunghezza maggiore hauendo hauuto la nota dell'i Mercan- ti all'hora, che li stimò, come si è detto, & in tempo, che molti non erano ancora stati posti in opera il che fù verso li 24. d'Agosto 1676.

La mettitura in opera dell'i legni viene dalli sudetti Sig. Fontana, e de Rossi stimata senza alcu- na rifleffione rispetto alla qualità, e lunghezza de' passoni, perche nella loro peritia fol. 5. à tergo ibi

Così dalli conti pagati ibi. --- Per la mettatura in opera d'un legnocto di palmi 35. scudi due, e poi fol. 2. per la mettatura in opera della arcarecci di palmi 32. giuli 6. & eodem fol. Per mettatura in opera della carrarecci di palmi 28. giuli 6. E per mettatura della traucelloni di palmi 28. giuli 3. Onde si manifesta, che se si paga per mettatura in opera del legnocto di palmi 35. sc. 2. per essere più lungo palmi 3. e più grosso vn quarto di palmo dell' arcareccio di palmi 32. hauerebbono douuto seruare la medesima proportion in regolare il prezzo della mettatura dell'altri legni. Poiche l'arcarecci di palmi 32. sono palmi 4. più lunghi, & vn quarto di palmo più grossi dell' arcarecci di palmi 28. e li carrarecci sono vn quarto più grossi della traucelloni. Che si deue seruare la proportion in accrescere il prezzo della battitura de legni secondo la loro qualità, e longhezza, e che sempre così è stato praticato si può vedere chiaramente dalli conti dati, e pagati in Camera per l'opere del Ponte Felice fino al present, e giorno, oue al Sig. Cavalier Martinelli, che da molti anni in qua soprintende, alle medesime operazioni delle passonate sono stati pagati, come segue.

Per battitura di passoni di palmi 25. in 30. sc. 1.
 Per battitura di passoni di palmi 30. in 45. sc. 1.30.
 Per battitura di passoni di palmi 46. in 55. sc. 2.
 Per battitura di passoni di palmi 55. in 60. & 65. sc. 2.50.

E nell'opera, che la Reu. Camera ha fatto fare ultimamente nel 1683. sotto la direzione del Sig. Cavalier Fontana nella Tuerina trà il Territorio di Mugnano, e Bomarzo, come si può vedere dalli articoli dell'appalto fatti per gl'atti del Galoppo si è pagato ad Antonio Morettini, Christofano Bossi, & Agostino Horatii Appaltatori per il costo, e mettatura in opera della carrarecci di palmi 28. giuli 19. doue che il Sig. Fontana per opera dell'Ingegniero Meyer, trà costo, e mettatura in opera di carrarecci simili di palmi 28. non conta, che giuli 15. ancorche sà molto bene, che li legni in Roma si pagano più, che fuori perche vi sono le spese della condotta per fiume, delle gabellie, e deli magazzini, &c.

E per dimostrar più chiaramente, che la stima della mettatura in opera è stata fatta senza alcun fondamento, e riguardo alla qualità dell'opera, de i legni si auuert fol. eodem 2. ibi --- Per li pezzi di guide, che fanno palmi 540. di traucelloni trà il costo, e mettatura à b. 4. il palmo sc. 24.30. onde costa manifestamente, che tornando legni 20. di traucelloni di palmi 27. l'vno, la longhezza sudetta delli palmi 540. vengono ad apprezzare ogni guida, che inchioda vn operario folo giuli 12. bat. & traucelloni simili, come eodem fol. di palmi 28. che vanno battuti con il mazzabecco, e dodici operarij non valutano trà costo, e mettatura in opera, che giuli 9.


Con non meno ragione, e fondamento sono state valutate dalli Sig. Fontana, e de Rossi tutte le partite della riempitura, e perche niuna concorda con la descrizione de i fondi presi li 9. Novembre 1683. due folo partite si mostrano, che sono molto considerabili. Nella peritia sudetta fol. 6. ibi, qui si trouò di fondo palmi 10. e dalla Passonata in sù palmi 7. Per la Passonata, che segue, longa, &c. fonda per la riempitura palmi 11.


Dicono primieramente esser il fondo palmi 10. e la Passonata alta sopra l'acqua palmi 7. che sono palmi 17. e non contano per la riempitura, che palmi 11. Dicono nella medesima partita essersi regolati secondo li passoni estratti, il che si dimostra essere falsissimo, perche apparisce dalla descrizione delli 9. Settembre 1683. fol. 2. che il passone estratto in quella parte era di palmi 29. e così contando palmi 7. che il legno stà sopra l'acqua, e palmi 10. che stà dentro l'acqua restano palmi 12. che stà sotto terra, che sono in tutto li sudetti palmi 29. del passone. Onde si vede palpabilmente, che haurebbono douuto valutare la riempitura per palmi 17. e non altrimenti per palmi 11.


In oltre nella medesima peritia fol. 7. ibi --- qui si trouò il fondo antico alla passonata palmi 12. e dal pelo dall'acqua in sù palmi 7. Per la passonata, che segue per la sua riempitura palmi 11.

Asseriscono primieramente d'hauer trouato il fondo antico di palmi 12. e poi che la passonata stia palmi 7. sopra l'acqua, che sono in tutto palmi 19. e tuttauia non contano per la riempitura, che palmi 11. il che parimente si vede esser erroneo, perche se il fondo antico è di palmi 12. e l'altezza della passonata sopra l'acqua di palmi 7. hauerebbono douuto valutare la riempitura per palmi 19. & in niuna maniera per palmi 11.

Ma più di niun'altra cosa è stata stimata à capriccio dal sudetto Sig. Cavalier Fontana, che il taglio, e la leuata del terreno fatto nella ripa opposta, che fol. 9. à tergo valuta sc. 200. perche il medesimo Sig. Fontana, e gl'altri SS. Camerali fanno molto bene, che da loro nel mese di Giugno 1676. è stato deputato il Sig. Francesco Calamo Agrimenfore Camerale per misurare, e assegnare all'Ingegniero Meyer tutto il terreno, che si doueua leuare, e che poi verso il mese di Settembre dell'anno susseguente è stato rimandato per riconoscere il taglio, che s'era fatto, poiche dalli libri Camerali appreso il Sig. Valenti apparisce, che il medesimo Agrimenfore dà conto alla Camera di tutto il terreno leuato dall'Ingegniero Meyer nella Vigna del Sig. Marchese Torres in grandezza di pezze due, e mezza, & ordini quattro, e poi porta la sua stima del medesimo terreno à ragione di sc. 100. la pezza, & in conformità di quella pagò la Camera, come costa dal mandato registrato appreso il Sig. Valenti sudetto al medesimo Sig. Torres per terreno leuato sc. 250. & in oltre sc. 50. al detto Agrimenfore Camerale per la sua stima. Di modo, che se il Sig. Fontana si fusse compiaciuto regolare (come hauerebbe fatto ogn'altro par suo) secondo la relatione, che dà ne libri Camerali il sudetto Agrimenfore della quantità del terreno leuato non hauerebbe dato in vn errore così grande, & hauerebbe almeno calcolato, che il leuare una fol pezza di terreno, e di portarla di qua con le barche importa somma assai maggiore delli sc. 200. come ogni giudizioso Architetto attesterà.







An Bass. 1988/ 2'080.

257000

~~Drone~~
~~London~~

1. M. H. H. H.

Gen. H. H. H.

Fig. 2. H. H. H.

N. H. H.

10. H. H. H.

H. H. H. H. H. H. H.

H. H. H.

H. H. H.

Special 89-B
Oversize 7978

